



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025
del 01 de enero de 2025 al 30 de junio del 2025

Montos que reciban del FAIS : \$ **135,852,780.00**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Granjas Puestas Del Sol, Mexicali, B.C.	2,117,494.74	Baja California	Mexicali	Mexicali	1,148 ml	1,579 hab.
Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Villas Del Paraíso, Mexicali, B.C.	\$4,968,883.46	Baja California	Mexicali	Mexicali	2,714 ml	4,494 hab.
Construcción De Red De Agua potable En Diversas Calles De La Colonia Granjas El Refugio, Mexicali, B.C.	\$1,026,740.26	Baja California	Mexicali	Mexicali	609 ml	2,465 hab.
Construcción De Colector De Alcantarillado Pluvial Del Fracc. San Miguel, Mexicali, B.C	\$20,548,888.50	Baja California	Mexicali	Mexicali	1,401 ml	5,605 hab.
Construcción De Alcantarillado Pluvial En Diversas Calles De La Colonia Ampliación Solidaridad Social, Mexicali, B.C	3,087,425.83	Baja California	Mexicali	Mexicali	661 ml	6,599 hab.
Construcción De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles De La Colonia Martires De La Democracia, Mexicali, B.C.	2,983,557.14	Baja California	Mexicali	Mexicali	975 ml	339 hab.
Rehabilitación De Av. San Ignacio, De Blvr. Manuel Gomez Morin A Calle Cocorit, Col. Mayos, Mexicali B.C.	14,700,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	8,706 m2	5,091 hab.
Rehabilitación De Calle Cañitas De Av. Zacatecana A Av. Francisco Sarabia, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	3,000,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	5,313 m2	3,759 hab.
Rehabilitación De Calle Jalpa De Av. Zacatecana A Av. Francisco Sarabia, Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C.	3,000,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	4,809 m2	3,759 hab.
Rehabilitación De Calle Fuente De La Cascada, De Calz. Manuel Gómez Morín A Av. Col. Colonia Mezquital, Mexicali, B. C.	5,693,990.21	Baja California	Mexicali	Mexicali	6,293 m2	4,499 hab.
Rehabilitación De Av. Fuente De Diana, De Calz. Heroico Colegio Militar A Calle Fuente De La Cascada, Col. Voluntad, Mexicali, B.C.	5,856,999.57	Baja California	Mexicali	Mexicali	5,977 m2	4,823 hab.
Rehabilitación De Av. Benito Juárez, De Calle Lázaro Cardenas A Calle Coahuila, Ejido Hermosillo, B.C.	5,065,050.80	Baja California	Mexicali	Valle	7,786 m2	4,588 hab.
Rehabilitación De Av.16 De Septiembre, De Carretera Estatal No.3 A Bordo De Canal, Ejido Aguascalientes, B.C.	3,770,437.88	Baja California	Mexicali	Valle	6,156 m2	1,201 hab.
Rehabilitación De Calle 6 De Enero, De Av. Benito Juárez A Av. México, Poblado Benito Juárez, B.C.	6,716,668.64	Baja California	Mexicali	Valle	5,926 m2	3,916 hab.
Pavimentación De Calz. Continente Europeo, De Calz. Manuel Gómez Morín A Calle De La Burocracia, Col. Palmar De Orizaba, Mexicali, B.C.	6,905,000.00	Baja California	Mexicali	Mexicali	4,850 m2	5,000 hab.
Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM).	157,803.15	Baja California	Mexicali	Mexicali	n/a	n/a
Apoyos Administrativos	2,024,719.72	Baja California	Mexicali	Mexicali	n/a	n/a
TOTAL	91,623,659.90					

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2025
DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro específico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	234,077,827.06
Combustibles	45,022,217.29
Arrendamiento de equipo de transporte	38,452,751.78
Servicio de agua potable	17,171,039.43
Ayudas sociales a personas	5,060,000.00
Becas a estudiantes	3,954,000.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 343,737,835.56

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2025
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Blvr. Lázaro Cárdenas de Blvr. Benito Juárez a Calz. Francisco L. Montejano, Mexicali, B.C.	19,582.00	M2	\$ 520.86	\$ 10,199,519.17	Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.	88.58%	64.37%
2	Rehabilitación de Calz. Anáhuac, de Blvr. Lázaro Cárdenas a Calle Aeropuerto, Mexicali, B.C.	19,905.00	M2	\$ 401.90	\$ 7,999,878.75	A&A Construcción, S.A. de C.V.	28.01%	30.00%
3	Reconstrucción de Calle 27 de Enero, de Carretera Estatal No. 8 a Calz. Islas Agrarias, Ejido Islas Agrarias "A", B.C.	5,948.00	M2	\$ 1,008.64	\$ 5,999,392.41	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	48.86%	38.92%
4	Instalación de semáforo en el crucero de Blvr. Manuel Gómez Morín y Calz. Lombardo Toledano, Mexicali, B.C.	1.00	SEMAFORO	\$ 4,997,669.23	\$ 4,997,669.23	Grupo Aloerra, S.A. de C.V.	32.00%	30.00%
5	Instalación de semáforo en el crucero de Blvr. Manuel Gómez Morín y Calle Granada, Mexicali, B.C.	1.00	SEMAFORO	\$ 4,997,669.23	\$ 4,997,669.23	Grupo Aloerra, S.A. de C.V.	25.00%	30.00%
6	Rehabilitación de pasto sintético en campo de fútbol "Boticas Pérez" (Campo Necaxa), Colonia Nueva, Mexicali, B.C.	8,000.00	M2	\$ 1,212.50	\$9,806,541.47 con asignación de \$9,700,000.00	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L. de C.V.	3.50%	49.46%
7	Construcción de acceso a oficinas de la Dirección de Bienestar Social Municipal por Calz. de los Presidentes, Mexicali, B.C.	485.00	M2	\$ 2,678.41	\$ 1,299,030.31	Grupo de Urbanismo y Ordenación de Territorio, S.A. de C.V.	54.67%	30.00%
8	Rehabilitación de estructura de puente peatonal ubicado en Blvr. Lázaro Cárdenas (frente a Esc. Secundaria #56), Mexicali, B.C.	1.00	PUENTE	\$ 312,741.56	\$ 312,741.56	Salvador Fonseca Sánchez	100.00%	100.00%
9	Pavimentación de Av. Internacional, de Calle Tercera a Calle Cuarta, Poblado Los Algodones, B.C.	1,642.00	M2	\$ 1,746.79	\$3,095,055.54 con asignación de \$2,868,224.92	Norbaja Infraestructura, S.A. de C.V.	0.29%	27.80%
TOTAL					\$ 35,805,900.66			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) COMPLEMENTO 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Anáhuac entre Calz. Laguna Xochimilco y Av. Laguna Mayrán, Fracc. Gran Hacienda, Mexicali, B.C.	18,495.00	M2	\$ 505.49	\$ 9,348,975.72	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	90.81%
2	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Blvr. Lázaro Cárdenas entre Calle Cuarta y Calle Cuyamaca, Mexicali, B.C.	33,132.00	M2	\$ 477.18	\$ 15,809,852.84	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	99.00%	90.35%
3	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Av. Plutón entre Calle San Ramón y Calle del Refugio, Mexicali, B.C.	6,965.00	M2	\$ 549.17	\$ 3,824,965.55	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	88.43%
4	Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en Calle del Refugio entre Av. Plutón y Av. Saturno, Mexicali, B.C.	1,638.00	M2	\$ 4,985.85	\$ 877,311.12		100.00%	90.79%
TOTAL					\$ 29,861,105.23			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	RECURSO	RECURSOS PROGRAMADOS	AVANCE	
			FISICO	FINANCIERO
1	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	\$ 74,468,833.00	0%	0%
TOTAL		\$ 74,468,833.00		

NOTA: PUBLICACIÓN DE LA VALIDEZ DEL PROCESO DE LA CONSULTA PÚBLICA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

<https://wsextbc.ebajacalifornia.gob.mx/CdnBc/api/Imagenes/ObtenerImagenDeSistema?sistemaSolicitante=PeriodicoOficial/2025/Junio&nombreArchivo=Periodico-36-CXXXII-2025613-%C3%8DNDICE.pdf&descargar=false>



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de Calle Gral. Emiliano Zapata, de Carretera Estatal No. 6 a Av. Leonardo Guillen, Ciudad Morelos, B.C.	5,391.00	M2	\$ 1,169.94	\$ 6,307,127.35	Colorado Industrial Development, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Reconstrucción de Calle México Sur, de Carretera Estatal No. 6 a Av. 5 de Mayo, Ciudad Morelos, B.C.	4,092.00	M2	\$ 1,585.85	\$ 6,489,302.40	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Rehabilitación de Calle Segunda, de Carretera Estatal No. 6 a Av. Emiliano Zapata, Poblado Paredones, B.C.	3,974.00	M2	\$ 897.53	\$ 3,566,797.19	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Rehabilitación de Parque y Campo de Fútbol, Fracc. Villas del Colorado, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 3,723,073.45	\$ 3,723,073.45	Emulsiones y Asfaltos del Noroeste, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
10	Rehabilitación de Campo de Beisbol Infantil, Fracc. Infonavit Cucapah, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 6,492,748.08	\$ 6,492,748.08	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
11	Rehabilitación de Unidad Deportiva Independencia, Col. Independencia, Mexicali, B.C.	4.00	CAMPO	\$ 1,624,357.17	\$ 6,497,428.66	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	100.00%	100.00%
TOTAL					\$ 33,076,477.13			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en crucero de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	0.00%
TOTAL					\$ 155,520.00			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Modernización de Alumbrado Público en diversas colonias de la Ciudad y Valle de Mexicali, B.C.	18,787.00	LUMINARIAS	\$ 6,387.40	\$ 119,999,998.84	Teletec de México, S.A.P.I. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Control de calidad de los materiales que se utilizan en las obras que realiza la Dirección de Obras Públicas (2024) en la ciudad de Mexicali, B.C.	1.00	ESTUDIO	\$ 534,060.00	\$ 534,060.00	Ing. Gerardo Ruiz Perez	100.00%	100.00%
4	Reconstrucción de Av. Benito Juárez, de Calle Leyes de Reforma a Calle 27 de Enero, Ciudad Morelos, B.C.	11,828.00	M2	\$ 1,173.32	\$ 13,878,077.37	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Rehabilitación de Calz. Heroico Colegio Militar, de Calz. Héctor Terán Terán a Calle Gral. José Mariano Salas, Col. Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	19,898.00	M2	\$ 1,159.04	\$ 23,062,657.81	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Rehabilitación y reconstrucción de losa de concreto armado superior del túnel del distribuidor vial de Blvr. Lázaro Cárdenas y Blvr. Adolfo López Mateos, Mexicali, B.C.	182.00	M	\$ 60,547.60	\$ 11,019,662.81	Civsa Constructora, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL					\$ 168,494,456.83			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2024
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Cuauhtémoc entre Calz. Justo Sierra y Calle Río Culiacán, Col. Cuauhtémoc, Mexicali, B.C.	34,420.00	M2	\$ 537.37	\$ 18,496,265.46	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Rehabilitación de Pavimento con concreto asfáltico en Calz. Cuauhtémoc entre Calle Río Culiacán y Calz. Cetys, Col. Cuauhtémoc, Mexicali, B.C.	20,497.00	M2	\$ 545.83	\$ 11,187,839.65	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Reconstrucción de Pavimento con concreto asfáltico en Av. Atotonilco entre Carretera a Santa Isabel y Calle Ayutla, Col. San José, Mexicali, B.C.	4,354.00	M2	\$ 1,875.71	\$ 8,166,822.66	Norbaja Infraestructura, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
TOTAL \$					37,850,927.77			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfaltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfaltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			