



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2026
del 01 de enero al 30 de junio del 2026

Montos que reciban del FAIS : \$ **224,953,729.00**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de crucero en Calz. Heroico Colegio Militar y Calz. Héctor Terán Terán, Colonia Vicente Guerrero, Mexicali, B.C.	14,385,339.42	Baja California	Mexicali	Mexicali	9020 M2	10685 Hab
Rehabilitación de Calz. Robledo Industrial, de Carretera Mexicali-San Luis Rio Colorado a Av. del Piñon, Colonia Robledo, Mexicali, B.C.	39,198,284.20	Baja California	Mexicali	Mexicali	33672 M2	6188 Hab
Rehabilitación de Av. Prado del Rey, de Calz. Anáhuac a Calle Mirabueno, Fracc. Villa Lomas Altas, Mexicali, B.C.	14,139,623.70	Baja California	Mexicali	Mexicali	22146 M2	13104 Hab
Rehabilitación de Av. Claridad, de Calz. Plaza España a Calz. Tierra Cálida, Colonia Nuevo Amanecer, Mexicali, B.C.	\$9,342,229.29	Baja California	Mexicali	Mexicali	5441 M2	259 Hab
Rehabilitación de Calle José María Morelos y Pavón, de Blvr. Adolfo López Mateos a Av. Miguel Hidalgo y Costilla, Colonia Sección Primera, Mexicali, B.C.	16,185,134.03	Baja California	Mexicali	Mexicali	9440 M2	435 Hab
Rehabilitación de Calle José María Morelos y Pavón, de Av. Miguel Hidalgo y Costilla a Av. Tenochtitlan, Colonia Sección Primera, Mexicali, B.C.	6,805,468.22	Baja California	Mexicali	Mexicali	2603 M2	435 Hab
Rehabilitación de Av. Miguel Hidalgo y Costilla, de Calle Mariano Escobedo a Calle México, Colonia Sección Primera, Mexicali, B.C.	\$18,173,927.90	Baja California	Mexicali	Mexicali	6648 M2	435 Hab
Rehabilitación de Calle Mariano Escobedo, de Av. Zuazua a Av. Miguel Hidalgo y Costilla, Colonia Sección Primera, Mexicali, B.C.	\$5,022,302.97	Baja California	Mexicali	Mexicali	1810 M2	435 Hab
Apoyos Administrativos	1,442,816.13	Baja California	Mexicali	Mexicali	N/A	N/A
TOTAL	124,695,125.86					

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informacion de aplicación de recursos del FORTAMUN 2026
del 01 Enero al 30 de junio del 2026

Destino de las Aportaciones	Monto pagado
(Rubro especifico en que se aplica)	
Aportaciones patronales	242,557,789
Combustibles	54,351,792
Vestuario y Uniformes	9,573,956
Servicio de agua potable	71,413,352
Arrendamiento de equipo de transporte	80,428,003
Ayudas sociales a personas	5,060,000
Becas a estudiantes	3,954,000
SUMA DE EGRESOS	467,338,892

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PP) 2025
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación en diversas vialidades del Fracc. Justo Sierra, Mexicali, B.C.	11,508.00	M2	\$ 639.33	\$ 7,357,424.65	B&D División Construcción, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Rehabilitación en diversas vialidades del Fracc. Privada Vistahermosa, Mexicali, B.C.	11,801.00	M2	\$ 631.04	\$ 6,865,609.23	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
3	Pavimentación del Blvr. San Juan, de Calle Cuarta a Calle Ciudad del Sol, Colonia Rivera, Mexicali, B.C.	4,270.00	M2	\$ 1,729.98	\$ 7,387,010.33	GIPAAC Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
4	Rehabilitación de vialidad de acceso a Fraccionamientos Cerrada del Sol y Veredas del Sol, Mexicali, B.C.	7,958.00	M2	\$ 733.96	\$ 5,726,104.32	Constructora Valle Dorado, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Rehabilitación de Calle Cuarta y Av. Eucalipto, Fraccionamiento Montecarlo, Mexicali, B.C.	15,037.00	M2	\$ 463.34	\$ 6,967,282.21	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
6	Construcción de Campo de Futbol en Unidad Deportiva de la Colonia Valle del Álamo, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 7,446,883.30	\$ 7,446,883.26	Coen Construcciones, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
7	Rehabilitación de Parque Público del Fracc. Villas de la República, Mexicali, B.C.	1.00	CAMPO	\$ 7,425,575.79	\$ 7,425,575.79	CIVSA Constructora, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
8	Pavimentación de Calle Novena, de Av. 29 de Septiembre a Av. 16 de Septiembre, Ciudad Guadalupe Victoria, B.C.	3,486.00	M2	\$ 142.71	\$ 3,462,807.13	Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.	100.00%	94.81%
9	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Humano Integral en el Fracc. Misión del Ángel, Mexicali, B.C.	1.00	CENTRO	\$ 497,502.00	\$ 7,402,182.10	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L.	77.43%	45.45%
TOTAL					\$ 60,040,879.02			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
REGULARIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA (REPUVE) 2025
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Pavimento con Concreto Asfáltico en Av. Héroes Ferrocarrileros entre Blvr. Adolfo López Mateos y Calle "F", Col. Industrial, Mexicali, B.C.	5,240.00	M2	\$ 664.27	\$ 3,480,792.91	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	100.00%
2	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica en Calz. Venustiano Carranza entre Carretera Mexicali – San Luis Río Colorado y canal Largo del Norte, Mexicali, B.C.	931.00	ML	\$ 534.37	\$ 497,362.31	Salvador Fonseca Sanchez	100.00%	100.00%
3	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica en Calz. Heroico Colegio Militar entre Blvr. Lázaro Cárdenas y Av. Chihuahua, Mexicali, B.C.	1,970.00	ML	\$ 551.22	\$ 1,085,590.54	Salvador Fonseca Sanchez	100.00%	100.00%
4	Señalamiento horizontal con pintura termoplástica en Calz. Anáhuac entre Calle Teúl y Calz. Independencia, Centro Cívico, Mexicali, B.C.	769.00	M	\$ 1,094.48	\$883,621.49 con una asignación de \$841,657.50	Salvador Fonseca Sánchez	81.00%	42.74%
TOTAL \$					5,905,403.26			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2026
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Señalamiento vial en Av. Francisco I. Madero, de Calle Agustín Melgar a Calz. Justo Sierra, Mexicali, B.C.	3,900.00	M	\$ 1,731.80	\$ 6,754,010.47	Grupo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, S.A. de C.V.	0.00%	0.00%
TOTAL					\$ 6,754,010.47			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2025
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Rehabilitación de Calz. Anáhuac, de Blvr. Lázaro Cárdenas a Calle Aeropuerto, Mexicali, B.C.	19,905.00	M2	\$ 420.15	\$ 8,363,099.97	A&A Construcción, S.A. de C.V.	100.00%	74.96%
2	Control de Calidad de los Materiales que se utilizan en las Obras que realiza la Dirección de Obras Públicas en el Ejercicio 2025, en la Ciudad de Mexicali, B.C.	86.00	PRUEBAS	\$ 4,404.14	\$ 378,756.00	Ing. Gerardo Ruiz Pérez	100.00%	22.21%
3	Renivelación de elementos de concreto en diversas vialidades de la Ciudad, Mexicali, B.C.	631.00	ELEMENTOS	\$ 12,611.59	\$ 7,957,911.55	Conza, S.A. de C.V.	13.89%	35.20%
4	Trabajos de reposición de guarniciones en camellón central de Calle Novena (frente a Universidad Xochicalco), Mexicali, B.C.	255.00	ML	\$ 2,170.90	\$608,945.04 con asignación de \$553,579.07	Pavimentos Interbaja, S. de R.L. de C.V.	100.00%	100.00%
5	Elaboración de proyectos ejecutivos para la Rehabilitación de Centros Asistenciales DIF Municipal, Mexicali, B.C.	1.00	PROYECTO	\$ 2,395,132.65	\$ 2,395,132.65	Constructora Frontera Mexicali, S. de R.L. de C.V.	70.00%	34.52%
6	Construcción de Alumbrado Público en Blvr. Lázaro Cárdenas, de Av. Río Champotón a Carretera a San Luis Río Colorado, Mexicali, B.C.	210.00	LUMINARIAS	\$ 47,133.75	\$ 9,898,088.26	Henu Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	15.00%	50.00%
TOTAL					\$ 29,546,567.50			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Revisión y detección trimestral de deformaciones en el puente vehicular ubicado en crucero de Blvr. Lázaro Cárdenas y Calz. Manuel Gómez Morín	1.00	PROYECTO	\$ 155,520.00	\$ 155,520.00	EPGC, S. de R.L. de C.V.	100.00%	0.00%
TOTAL					\$ 155,520.00			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
PROGRAMA NORMAL 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Proyecto ejecutivo de albergue para adopción de animales, ubicado en la colonia Granjas El Encanto 2, en la Ciudad De Mexicali, Baja California.	1.00	Proyecto	\$ 405,455.75	\$ 405,455.75	Coyimba, S.A.S	100.00%	49.12%
TOTAL \$					405,455.75			



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	Reconstrucción de 7,000 metros cuadrados de pavimento de concreto asfaltico en Calle Mar de Cortes, de Avenida Ensenada a Calle Valle de San Blas; y 2,990 metros cuadrados de pavimento de concreto asfaltico en Calle Mar Bermejo, de Avenida Ensenada hasta Avenida Chetumal, en el poblado San Felipe, Municipio de Mexicali, Baja California	9,990.00	M2	\$ 492.33	\$5,491,087.01 con asignación de \$4,918,400.00	Constructora Cadena, S.A. de C.V.	100.00%	96.65%
TOTAL \$					4,918,400.00			