



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FISM)**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

<b>OBRA</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MINISTRADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Se destinará exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria así como los siguientes conceptos	62,207,330.00	55,986,597.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>62,207,330.00</b>	<b>55,986,597.00</b>	<b>-</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

<b>OBRA</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MINISTRADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA , Y A LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES	493,494,567.00	370,120,923.00	345,875,116.00
<b>TOTAL</b>	<b>493,494,567.00</b>	<b>370,120,923.00</b>	<b>345,875,116.00</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2014.

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

OBRA	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
ADQUISICIONES, EQUIPAMIENTO, CAPACITACION, ACCIONES Y OBRA	114,224,005.00	45,689,601.56	7,243,314.05
<b>TOTAL</b>	<b>114,224,005.00</b>	<b>45,689,601.56</b>	<b>7,243,314.05</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURIDAD PÚBLICA





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACION CONACULTA 2013.

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

OBRA	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
MODERNIZACION DE LA BIBLIOTECA PRO-HOGAR	2,100,000.00	2,100,000.00	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>-</b>

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE CULTURA

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	CASA DE LA CULTURA LOS ALGODONES, B.C.	266.00	M2	2,841,156.00			
	<b>TOTAL</b>			<b>2,841,156.00</b>			

“En los Recursos Programados se considero el descuento del 1 al millar asignado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, conforme a la normatividad aplicable.”

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2014 (FOPEDEP)**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CIUDAD VICTORIA, ENTRE AVENIDA QUINTANA ROO Y CALLE TECOMAN, EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, MEXICALI, B.C.	7,020.00	M2	2,201,296.50	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A DE C.V.		
2	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE "H", DE AVENIDA CRISTOBAL COLON HASTA AVENIDA JOSE MARIA LARROQUE, EN LA COLONIA NUEVA, MEXICALI, B.C.	10,765.00	M2	4,148,347.50			
3	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVENIDA RIO VERDE, DE CALLE ONCEAVA A BOULEVARD LAZARO CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAVERDE, MEXICALI, B.C.	10,660.00	M2	4,891,104.00			
4	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE AVENIDA RIO CHURUBUSCO HASTA AVENIDA RIO COCOSPERO, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C.	6,700.00	M2	2,245,752.00			
	<b>TOTAL</b>			<b>13,486,500.00</b>			

“En los Recursos Programados se considero el descuento del 1 al millar asignado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, conforme a la normatividad aplicable.”

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CARBAJAL	1.00	OBRA	1,348,650.00			
2	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL COLONIA CARRANZA	1.00	OBRA	1,348,650.00			
3	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFONAVIT CUCAPAH	1.00	OBRA	5,024,970.00			
4	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL ROBLEDO	1.00	OBRA	2,097,900.00			
5	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL BENITO JUÁREZ	1.00	OBRA	1,198,800.00	OBRA CONTRATADA A RAIÁ, S. DE R.L. DE C.V.		
6	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CD. GUADALUPE VICTORIA (WAKUNIUL)	1.00	OBRA	1,498,500.00			
7	REHABILITACION DE CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL (CREA)	1.00	OBRA	1,498,500.00			
8	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SAN FELIPE	1.00	OBRA	1,098,900.00	COEN CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.		
9	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CD. COAHUILA	1.00	OBRA	2,497,500.00			
10	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DELTA OAXACA	1.00	OBRA	999,000.00	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.		
11	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA MICHOACÁN DE OCAMPO	1.00	OBRA	999,000.00			
12	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL COL. MAYOS	1.00	OBRA	649,350.00			
13	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL COL. VENUSTIANO CARRANZA	1.00	OBRA	1,298,700.00	ADJUDICADA A EDUARDO LAVALLE CASTRO		
14	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO	1.00	OBRA	6,193,800.00			
15	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD	1.00	OBRA	1,198,800.00	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
16	REHABILITACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL SANTORALES	1.00	OBRA	1,248,750.00			



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
17	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL NARANJOS	1.00	OBRA	1,148,850.00	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.		
18	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL NACIONALISTA	1.00	OBRA	1,498,500.00			
19	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS	1.00	OBRA	2,367,630.00			
20	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA HIDALGO SUR (CALZ. 1810)	1.00	OBRA	999,000.00	JAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
21	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN COL. PASCUALITOS	1.00	OBRA	829,140.03			
22	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN FRACC. EL PEDREGAL	1.00	OBRA	1,448,579.97			
	<b>TOTAL</b>			<b>38,491,470.00</b>			

“En los Recursos Programados se considero el descuento del 1 al millar asignado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, conforme a la normatividad aplicable.”

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.





## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA PROGRESO, EN MEXICALI, B.C.	6,622.00	M2	10,410,823.21			
2	RECONSTRUCCION DEL BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CORREDOR IND. PALACO Y AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, EN GONZALEZ ORTEGA	30,508.49	M2	12,865,404.91			
	<b>TOTAL</b>			<b>23,276,228.12</b>			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	Pavimento económico en Paseo Guaycan y en Calle Zarzamora entre Calle del Genecio y Paseo Guaycan Ote., en Calle Paseo del Albahacar entre Calle del Genecio y Calle de la Candelilla, en la Colonia Rivera Campestre.	1.00	OBRA	1,111,500.00			
2	Pavimento Económico en Av. Médicos de Calle Luis Echeverría a Calle Yugoslavia, Colonia Nacionalista.	1.00	OBRA	959,400.00			
3	Pavimento económico en Calle Bachilleres entre Río Amazonas y Río de la Plata, en la Colonia Ampliación Nacionalista.	1.00	OBRA	585,000.00			
4	Pavimento Económico en Av. Pedro Anaya de Calle 16 De Septiembre a Defensores de la Patria Y Calle Defensores de la Patria de Av. Leonardo Bravo Quintero a Av. Pedro Anaya, en la Colonia Leandro Valle.	1.00	OBRA	1,111,500.00			
5	Pavimento Económico en Calle Leandro Valle de Av. Pedro Anaya a Fernando Montes de Oca y de Av. Félix Zuloaga a Blvd. Gral. Santiago Vidaurri. en la Colonia Leandro Valle.	1.00	OBRA	795,600.00			
6	Pavimento Económico en Calle San Andrés de Av. Sta. Maria de Guadalupe a Av. Sta. Dolores, Av. Santa Dolores y Av. Sta. Teresa de Calle San Martín a Calle San Andrés en la Col. Amp. Santo Niño.	1.00	OBRA	1,263,600.00			
7	Pavimento Económico en Av. Tierra, en Av. Júpiter Y Urano de Calle Armida Lucero Pedrin a Calle Del Sol, en la Col. Santa Isabel.	1.00	OBRA	1,930,500.00			
8	Reconstrucción de pavimento en Avenida Zuazua, de Calle México a Boulevard López Mateos, en la Zona Centro.	1.00	OBRA	2,471,300.80			
9	Reconstrucción de Calle del Sol de Av. Tierra a Av. Santa Isabel; en Av. Tierra de Calle del Sol a Camino Nacional; en Calle Santa Isabel de Calle del Sol a Camino Nacional, en la Colonia Santa Isabel.	1.00	OBRA	3,436,300.00			
10	Pavimento económico en Avenida Ajenjo, de la Calzada Robledo a Calle Ombú, en la Colonia Robledo.	1.00	OBRA	1,139,800.00			
11	Reconstrucción de Av. de los Jazmines de Calz. de las Américas a Blvd. Gómez Morín.	1.00	OBRA	5,842,398.36			
12	Pavimento económico en Avenida Acebo, de la Calzada Robledo a Calle Ombú, en la Colonia Robledo.	1.00	OBRA	1,353,100.00			
13	Pavimentos Económicos en Av. "E" de Carretera Estatal No. 8 a Calle Álamo, en Av. "F" de Carretera Estatal No. 8 a Calle Álamo, en Calle 5ta. Entre Av. "E" Y "F", En El Poblado Los Algodones, Del. Los Algodones.	1.00	OBRA	2,520,000.00			



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
14	Pavimento Económico en Av. Oaxaca de Calle 6 de Enero Hasta Calle 20 de Noviembre, en el Poblado Benito Juárez., Del. Benito Juárez.	1.00	OBRA	2,557,800.00			
15	Pavimento Económico en Calle Santuario de carr. Est. Núm.. 3 a Calle Antonio García; en Calle Antonio García de Calle Santuario a Carr. Fed. Núm.. 2, en el Ejido Monterrey, Del. Bataquez	1.00	OBRA	995,400.00			
16	Pavimento Económico en Av. Felipe Ángeles de Calle Gabriel Leyva a Calle S/N, en Ej. Sinaloa, Del. Cerro Prieto	1.00	OBRA	1,859,144.00			
17	Pavimento Económico en Av. Mar de Antillas, entre Huatulco y Acapulco Y en av. Mar Caspio, entre Calles Puerto Peñasco y Calle Guaymas, en el Fracc. Los Arcos, en San Felipe, Del. San Felipe.	1.00	OBRA	2,212,000.00			
18	Pavimento Económico en Av. Jesus García de Calle Melchor Ocampo a Dren, en Calle González Ortega de Av. Ignacio Zaragoza a C. Sanchez Taboada, en Calle José Ma. Rodríguez de Calle S/N a Av. Fco. Villa, en Av. Ignacio Zaragoza, C. Melchor Ocampo A C. Jesus García, en Del. Estación Delta	1.00	OBRA	2,478,000.00			
19	Pavimento Económico en Calle Quinta De Calle «A» a Calle Lázaro Cárdenas; en Calle Lázaro Cárdenas de Calle Tercera a Calle Quinta, en el Ejido Hechicera, Del. Hechicera	1.00	OBRA	2,157,120.00			
20	Pavimento económico en Calle Séptima, entre Avenida 18 de Abril y Carretera No. 3, en Cd. Guadalupe Victoria, Del. Guadalupe Victoria.	1.00	OBRA	1,255,121.00			
21	Pavimento Económico de Av. Colombia de la Calle 5ta. a 6ta. Coahuila, En Colonias Nuevas, Del. Colonia Nuevas	1.00	OBRA	403,200.00			
22	Pavimento económico en Av. México, de Calle 6ta a Calle 8va, Cd. Coahuila, en Colonias Nuevas, Delegación Colonias Nuevas.	1.00	OBRA	997,266.00			
23	Pavimento Económico en Av. Norberto Pérez de Carretera Fed. Núm. 2 a Calle del Ferrocarril; en Calle Norberto Pérez de Calle Asalto a las Tierras a Calle Independencia, en el Ejido Monterrey, Del. Bataquez.	1.00	OBRA	564,949.84			
24	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA SANTA CLARA, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	2,643,055.10			
25	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AV. FLORES MAGON ENTRE CALZ. MANUEL GOMEZ MORIN Y C. ALAMO PIRAMIDAL EN LA COLONIA FLORES MAGON, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	14,470,284.50			



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
26	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	3,652,241.60			
27	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN SAN FELIPE, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	7,234,418.80			
28	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA BELLA VISTA, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	4,564,560.00			
29	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA COLONIA VALLE DEL ALAMO, EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	5,094,640.00			
30	PAVIMENTACION INTEGRAL CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AVE. 90 DE CALLE "G" A PERIFERICO ORIENTE EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	2,340,800.00			
	<b>TOTAL</b>			<b>80,000,000.00</b>			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	RECICLADO DE PAVIMENTO EN AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, EN VARIAS COLONIAS DE MEXICALI.	1.00	OBRA	14,885,297.04			
2	RECONSTRUCCION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	1.00	OBRA	7,556,982.50			
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA DEL CABILDO, EN LA COLONIA PROFESORES FEDERALES.	1.00	OBRA	3,336,882.31			
4	RECONSTRUCCION DE AVENIDA JALPA, DE CALLE JEREZ A CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	4,058,833.33			
5	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 2 DE ABRIL, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA COLONIA PROFESORES FEDERALES.	1.00	OBRA	3,486,646.15			
6	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CAÑITAS, DE CALLE JEREZ A CALLE FUERZA AEREA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	4,058,833.33			
7	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA YUGOSLAVIA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A CALZADA CONTINENTE EUROPEO, EN LA COLONIA POPULAR NACIONALISTA.	1.00	OBRA	5,813,311.95			
8	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 0+00 AL 0+671 (SEGUNDA ETAPA HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS).	1.00	OBRA	6,970,425.00			
9	RECONSTRUCCION DE AVENIDA NOCHISTLAN, ENTRE AVENIDA ZACATECANA Y AVENIDA FUERZA AEREA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	1,144,000.00			
10	RECONSTRUCCION DE LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, DE BULEVAR DE LAS AMERICAS A AVENIDA CRISTOBAL COLON, EN LA COLONIA ALAMITOS.	1.00	OBRA	3,946,800.00			
11	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CORREGIDORA NORTE, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALLE BERNARDO REYES, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	1.00	OBRA	2,728,231.02			
12	RECONSTRUCCION DE CALLE SUR, ENTRE BULEVAR LOPEZ MATEOS Y CALLE ALTEÑAS, EN LA COLONIA PASADINA.	1.00	OBRA	2,257,379.85			
13	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA MANUEL MORENO TORRES, DE AVENIDA CHECOSLOVAQUIA HASTA AVENIDA TANZANIA, EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE.	1.00	OBRA	2,905,538.45			
14	RECONSTRUCCION DE AVENIDA JAZMINES (CUERPO SUR) DE CALZADA DE LAS AMERICAS A CALLE MACLOVIO HERRERA, EN LA COLONIA JAZMINES.	1.00	OBRA	4,635,208.55			



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

**PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014**

**ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.**

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
15	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE MARIA RAMIREZ, DE BULEVAR LOPEZ MATEOS A CALLE "D".	1.00	OBRA	7,265,316.57			
16	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE "C" DE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ HASTA AVENIDA ZARAGOZA.	1.00	OBRA	307,551.82			
17	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARIANO ARISTA, DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ A CALLE "D".	1.00	OBRA	675,449.47			
18	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE "D", DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ HASTA AVENIDA MARIANO ARISTA.	1.00	OBRA	767,909.11			
19	RECICLADO DE PAVIMENTO EN AVENIDA CRISTOBAL GARCILAZO, DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ A CALLE "E".	1.00	OBRA	2,023,525.20			
20	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARMOLEROS SUR, DE CALZADA JUSTO SIERRA A CALLE "I", EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	1.00	OBRA	2,256,889.75			
21	RECONSTRUCCION DE AVENIDA HEROES DE TLATELOLCO, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FLORES MAGON.	1.00	OBRA	2,358,911.97			
22	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE "I", DE AVENIDA CRISTOBAL COLON HASTA AVENIDA REFORMA, EN LA COLONIA NUEVA.	1.00	OBRA	1,113,789.72			
23	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA CUAUHTEMOC, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA DEL CETYS.	1.00	OBRA	14,094,916.52			
24	RECONSTRUCCION DE PASEO DE LOS ROBLES, DE BULEVAR BENITO JUAREZ A CALLE MORERAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS.	1.00	OBRA	3,453,120.71			
25	RECONSTRUCCION DE AVENIDA MARMOLEROS SUR, DE CALLE "H" A CALLE FUNDIDORES, EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	1.00	OBRA	2,270,907.69			
26	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MANAGUA DE CALZADA AVIACION HASTA AVENIDA CRISTOBAL COLON, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.	1.00	OBRA	3,720,883.14			
27	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR CASTELLON, DE CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO) A CALZADA ANAHUAC.	1.00	OBRA	9,261,046.83			
28	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. FRANCISCO MUJICA, EN EL FRACC. FOVISSTE, MEXICALI, B.C.	1.00	OBRA	492,030.00			
<b>TOTAL</b>				<b>117,846,617.98</b>			

"En los Recursos Programados se considero el descuento del 1 al millar asignado al Organismo de Fiscalizacion Superior del Estado de Baja California, asi como los gastos indirectos, conforme a la normatividad aplicable."

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA			FISICO	FINANCIERO
1	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 2+144 AL 2+671 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	8,697,500.00			
2	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 0+671 AL 1+204 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	8,697,500.00			
3	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 1+204 AL 1+670 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	8,697,500.00			
4	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 1+670 AL 2+144 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	8,697,500.00			
	<b>TOTAL</b>			<b>34,790,000.00</b>			

“En los Recursos Programados se considero el descuento del 1 al millar asignado al Organismo de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, conforme a la normatividad aplicable.”

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.