



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2014

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	406,703.19	402,273.86	-
TOTAL	406,703.19	402,273.86	-

Nota: Se incluye la aplicación de los rendimientos generados por la cuenta bancaria durante el ejercicio.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	63,584,831.00	63,584,831.00	36,118,515.13
TOTAL	63,584,831.00	63,584,831.00	36,118,515.13

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE AL FINANCIAMIENTO DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y A INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO NIVEL DE REZAGO SOCIAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	70,617,211.00	63,555,488.10	-
TOTAL	70,617,211.00	63,555,488.10	-

Nota: Las obras se encuentran en proceso de contratación y ejecución.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTASEG) 2016 .

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA.	1,755,000.00	1,755,000.00	995,400.00
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,582,900.00	5,582,900.00	5,582,900.00
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	21,281,282.00	21,281,282.00	13,836,845.24
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. (EQUIPAMIENTO PERSONAL)	26,994,350.00	26,994,350.00	23,898,610.00
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO, DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. (VEHICULOS DE EQUIPO TERRESTRE)	48,600,000.00	48,600,000.00	-
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	2,192,876.00	2,192,876.00	-
TOTAL	106,406,408.00	106,406,408.00	44,313,755.24

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA





H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (PRIMERA ASIGNACION)

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIALIDADES, PAVIMENTACION ECONOMICA, SEMAFORIZACION, ALUMBRADO.	160,000,000.00	160,000,000.00	160,682,870.08*
TOTAL	160,000,000.00	160,000,000.00	160,682,870.08

Nota: *Se incluye la aplicación de los rendimientos generados por la cuenta bancaria durante el ejercicio.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 *

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

OBRAS Y/O ACCIONES	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
TERCERA ASIGNACION			
PAVIMENTACION DE CALLE BAHIA DE LUCERNA, DE CARRETERA MEXICALI-SANTA ISABEL A CALLE DURANGO, MEXICALI, B.C.	9,249,803.53	9,172,929.11	76,874.42
PAVIMENTACION DE CALLE NACIONES UNIDAS, DE CALLE CHECOSLOVAQUIA A CALLE INGENIEROS, MEXICALI, B.C.	9,568,109.17	9,556,833.86	11,275.31
PAVIMENTACION DE CALLE CONTINENTE EUROPEO, DE CALLE CONTINENTE AMERICANO A CALLE YUGOSLAVIA, MEXICALI, B.C.	10,678,943.52	10,664,728.51	14,215.01
SUB-TOTAL	29,496,856.22	29,394,491.48	102,364.74
QUINTA ETAPA			
RENOVACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL QUINTA ETAPA.	24,936,612.43	12,555,184.98	12,381,427.45
SUB-TOTAL	24,936,612.43	12,555,184.98	12,381,427.45
TOTAL	54,433,468.65	41,949,676.46	12,483,792.19

Nota: *Recurso administrado por Gobierno del Estado.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCION DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE SUS HABITANTES	526,582,750.00	394,937,064.00	347,303,245.74
TOTAL	526,582,750.00	394,937,064.00	347,303,245.74

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
EMPRENDIENDO CON INNOVACION EN LOS SECTORES ESTRATEGICOS DE BAJA CALIFORNIA	792,000.00	792,000.00	792,000.00
TOTAL	792,000.00	792,000.00	792,000.00

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CALLES DEL POBLADO SAN FELIPE ,B.C.	9,898,575.00	9,898,575.00	9,084,945.24
TOTAL	9,898,575.00	9,898,575.00	9,084,945.24

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES (PR) 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
SE DESTINARA A LOS PROYECTOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO CON IMPACTO EN EL DESARROLLO REGIONAL.	10,919,575.80	4,367,830.32	-
TOTAL	10,919,575.80	4,367,830.32	-

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
SE DESTINARA A INFRAESTRUCTURA, PRINCIPALMENTE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS, ALUMBRADO PUBLICO, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, MANTENIMIENTO DE VIAS; CONSTRUCCION, REHABILITACION Y REMODELACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES; CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, ENTRE OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SOCIAL.	24,597,112.07	24,597,112.07	-
TOTAL	24,597,112.07	24,597,112.07	-

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	MINISTRADO	EJERCIDO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA A TRAVÉS DE INVERSIONES FÍSICAS CON IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO.	7,119,166.63	-	-
TOTAL	7,119,166.63	-	-

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO METROPOLITANO 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
SE DESTINARA PRIORITARIAMENTE A ESTUDIOS, PLANES, EVALUACIONES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS DE INFRESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO, EN CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES, YA SEAN NUEVOS, EN PROCESO, O PARA COMPLETAR EL FINANCIAMIENTO DE AQUELLOS QUE NO HUBIESEN CONTADO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.	18,923,468.27	-	18,923,468.27
TOTAL	18,923,468.27	-	18,923,468.27

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
APOYAR OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (RECONSTRUCCION PAVIMENTO, REHABILITACION DE PARQUES, CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLES EN ESCUELAS).	35,791,490.38	-	35,791,490.38
TOTAL	35,791,490.38	-	35,791,490.38

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 TERCERA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECICLADO DE PAVIMENTO EN AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, EN VARIAS COLONIAS DE MEXICALI.	1.00	OBRA	10,070,338.56	10,070,338.56	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
2	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 5 DE FEBRERO, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA DEL CABILDO, EN LA COLONIA PROFESORES FEDERALES.	1.00	OBRA	2,497,445.76	3,336,880.13	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 2 DE ABRIL, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN, EN LA COLONIA PROFESORES FEDERALES.	1.00	OBRA	1,189,799.04	3,486,645.96	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
4	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA YUGOSLAVIA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS A CALZADA CONTINENTE EUROPEO, EN LA COLONIA POPULAR NACIONALISTA.	1.00	OBRA	6,383,856.00	5,813,310.49	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
5	RECONSTRUCCION DE AVENIDA JAZMINES (CUERPO SUR) DE CALZADA DE LAS AMERICAS A CALLE MACLOVIO HERRERA, EN LA COLONIA JAZMINES.	1.00	OBRA	4,259,996.16	5,119,931.90	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
6	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE MARIA RAMIREZ, DE BULEVAR LOPEZ MATEOS A CALLE "D".	1.00	OBRA	7,564,794.24	7,265,315.71	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
7	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE "C" DE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ HASTA AVENIDA ZARAGOZA.	1.00	OBRA	173,961.60	307,551.82	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
8	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARIANO ARISTA, DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ A CALLE "D".	1.00	OBRA	3,373,979.52	675,447.40	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
9	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE "D", DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ HASTA AVENIDA MARIANO ARISTA.	1.00	OBRA	618,447.36	767,907.38	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
10	RECICLADO DE PAVIMENTO EN AVENIDA CRISTOBAL GARCILAZO, DE CALLE PASEO JOSE MARIA RAMIREZ A CALLE "E".	1.00	OBRA	1,478,492.16	2,023,524.79	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
11	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MARMOLEROS SUR, DE CALZADA JUSTO SIERRA A CALLE "I", EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	1.00	OBRA	1,399,125.12	2,256,888.58	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
12	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALZADA CUAUHEMOC, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALZADA DEL CETYS.	1.00	OBRA	10,409,429.76	10,409,429.76	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%

Nota: Se incluye la aplicación de los rendimientos generados por la cuenta bancaria durante el ejercicio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 TERCERA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
13	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE MANAGUA DE CALZADA AVIACION HASTA AVENIDA CRISTOBAL COLON, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.	1.00	OBRA	2,483,504.64	2,483,504.64	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
14	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR CASTELLON, DE CALZADA DE LOS PRESIDENTES (RIO NUEVO) A CALZADA ANAHUAC.	1.00	OBRA	6,298,535.04	6,298,535.04	LUCAMAX S.A. DE C.V.	100%	100%
15	RECONSTRUCCION DE AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA A CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	1.00	OBRA	7,602,691.06	7,602,691.06	CONSTRUCTORA VALLE DORADO S.A. DE C.V.	100%	100%
16	RECONSTRUCCION DE AVENIDA JALPA, DE CALLE JEREZ A CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	4,058,833.10	4,058,833.10	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
17	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CAÑITAS, DE CALLE JEREZ A CALLE FUERZA AEREA, EN LA COLONIA ZACATECAS.	1.00	OBRA	4,058,319.84	4,058,319.84	COEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%	100%
18	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CORREGIDORA NORTE, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALLE BERNARDO REYES, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	1.00	OBRA	2,726,762.48	2,726,762.48	DESARROLLOS ENKARES S.A. DE C.V.	100%	100%
19	RECONSTRUCCION DE CALLE SUR, ENTRE BULEVAR LOPEZ MATEOS Y CALLE ALTEÑAS, EN LA COLONIA PASADINA.	1.00	OBRA	2,254,252.66	2,254,252.66	PREMIER INTERNATIONAL GROUP S.A. DE C.V.	100%	100%
20	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA MANUEL MORENO TORRES, DE AVENIDA CHECOSLOVAQUIA HASTA AVENIDA TANZANIA, EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE.	1.00	OBRA	2,905,538.44	2,905,538.44	CONSTRUCTORA EPYCSA S.A. DE C.V.	100%	100%
21	RECONSTRUCCION DE AVENIDA HEROES DE TLATELOLCO, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A CALLE NEPTUNO, EN LA COLONIA FLORES MAGON.	1.00	OBRA	2,357,041.79	2,357,041.79	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CACHANILLA S.C.	100%	100%
22	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE "I", DE AVENIDA CRISTOBAL COLON HASTA AVENIDA REFORMA, EN LA COLONIA NUEVA.	1.00	OBRA	1,111,772.68	1,111,772.68	CONSTRUCTORA EPYCSA S.A. DE C.V.	100%	100%
23	RECONSTRUCCION DE PASEO DE LOS ROBLES, DE BULEVAR BENITO JUAREZ A CALLE MORERAS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS.	1.00	OBRA	2,297,393.64	2,297,393.64	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%

Nota: Se incluye la aplicación de los rendimientos generados por la cuenta bancaria durante el ejercicio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROGRAMAS REGIONALES 2014 TERCERA ASIGNACION

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
24	RECONSTRUCCION DE AVENIDA MARMOLEROS SUR, DE CALLE "H" A CALLE FUNDIDORES, EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	1.00	OBRA	2,270,907.64	2,270,907.64	INGENIERIA, VIVIENDA Y OBRAS URBANAS S.C. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
25	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV. FRANCISCO MUJICA, EN EL FRACC. FOVISSTE, MEXICALI, B.C.	1.00	OBRA	485,168.40	485,168.40	CONSTRUCTORA VALLE DORADO	100%	100%
26	RECONSTRUCCION DEL BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CORREDOR IND. PALACO Y AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, EN GONZALEZ ORTEGA	30,508.49	M2	163.99	5,003,022.18	CONSTRUCTORA OSAL,S.A. DE C.V.	100%	100%
27	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS, TRAMO 0+00 AL 0+671 (SEGUNDA ETAPA HASTA BULEVARD LAZARO CARDENAS).	1.00	OBRA	11,758,556.84	11,758,556.84	CONSTRUCTORA FEMAL S.A. DE C.V.	100%	100%
28	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 0+671 AL 1+204 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	9,312,841.55	9,312,841.55	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
29	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 1+204 AL 1+670 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	6,181,805.01	6,181,805.01	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
30	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 1+670 AL 2+144 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	7,247,783.21	7,247,783.21	RAIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
31	MODERNIZACION DE LA CALLE RIO SANTA CRUZ, DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN HASTA BULEVAR LAZARO CARDENAS, TRAMO 2+144 AL 2+611 (PRIMERA ETAPA HASTA CALLE LAGUNA DE GUZMAN)	1.00	OBRA	7,539,397.98	7,539,397.98	CONSTRUCTORA VALLE DORADO	100%	100%
32	REHABILITACIÓN DE CALLE RÍO PRESIDIO ENTRE BULEVAR LAZARO CÁRDENAS Y GOMEZ MORIN	1.00	OBRA	900,000.00	900,000.00	ING. MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
TOTAL					140,387,300.66			

Nota: Se incluye la aplicación de los rendimientos generados por la cuenta bancaria durante el ejercicio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM) 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	PAVIMENTO ECONOMICO EN AVENIDA 5 DE MAYO DE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON A CALLE GENERAL ALVARO OBREGON, EN EL EJIDO CD. MORELOS.	1.00	OBRA	3,461,259.94	3,461,259.94	MACIEL BORRAYO RODRIGO	100%	100%
TOTAL					3,461,259.94			

Nota: Se incluye la aplicación de los rendimientos generados por la cuenta bancaria durante el ejercicio.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: FONDO METROPOLITANO 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE AVENIDA ALVARO OBREGON "DE GLORIETA JOSE MARIA MORELOS A CALLE JULIAN CARRILLO" EN CENTRO HISTORICO.	1.00	OBRA	9,930,060.00	9,930,060.00	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7%	30%
TOTAL					9,930,060.00			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE CALLEJON GOMEZ FARIAS, DE CALLE "G" A CALLE "H".	1,741.50	M2	465.56	810,776.65	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES BAJAMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
2	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE VETERINARIOS, DE AVENIDA YUGOSLAVIA A CALLE RIO PARANA.	1,458.00	M2	436.34	636,190.76	FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
3	REHABILITACION DE PASEO DE LOS FRESNOS, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A PASEO DE LOS PINOS	16,380.00	M2	205.31	3,363,058.98	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	100%	100%
4	PAVIMENTO ECONOMICO DE CALLE MISION DE SANTA INES DE CALLE COLONOS A CALLE MISION SAN RAFAEL	2,349.00	M2	425.44	999,349.64	HOMELIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	100%	100%
5	RECONSTRUCCION DE CALLE COLONOS DE AV JOSE ROA VACA A CALLE OAXACA	6,264.00	M2	564.90	3,538,556.02	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
6	RECONSTRUCCION DE CIRCUITO DE VIALIDADES EN CALLE F, CALLE SAN ANTONIO, CALLE DE LA INDUSTRIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA INDUSTRIAL.	11,520.00	M2	765.67	8,820,465.09	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
7	PAVIMENTO ECONOMICO DE CALLE CINCO DE MAYO DE CALLE IGANCIO ZARAGOZA A CALLE DEL CARTERO	4,536.00	M2	425.44	1,929,778.60	CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV	100%	100%
8	RECONSTRUCCION DE AVENIDA RIO DANUBIO, DE BLVD. LAZARO CARDENAS ACALLE RIO SENA	7,353.00	M2	654.52	4,812,659.92	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
9	REHABILITACION DE PASEO DE LOS FRESNOS, DE PASEO DE LOS PINOS A CALLE RIO COLORADO.	4,738.50	M2	293.00	1,388,399.60	CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V.	100%	100%
10	REHABILITACION DE CALLE "H", DE AVENIDA TAPICEROS HASTA AVENIDA ELECTRICISTAS.	8,190.00	M2	984.20	8,060,638.64	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
11	PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE DE LOS MONARCAS, DE CALLE PRIMERA HASTA AVENIDA GOBERNADOR.	7,452.00	M2	436.34	3,251,641.62	HOMELIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	100%	100%
12	RECONSTRUCCION DE CALLE AYUNTAMIENTO, DE AVENIDA CRISTOBAL COLON HASTA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO.	1,584.00	M2	540.94	856,853.13	FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%

Nota: Se incluye unicamente los recursos asignados a obra.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
13	RECONSTRUCCION DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE CALLE RIO COLORADO A CALLE RIO FUERTE	4,680.00	M2	453.71	2,123,356.99	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
14	REHABILITACION DE CALLE RIO SONORA DE CALLE RIO COLORADO A CALZADA CUAUHEMOC.	11,304.00	M2	392.83	4,440,498.36	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
15	RECONSTRUCCION DE VIALIDAD CAMINO NACIONAL, DE CALLE PLUTON A CALLE CONTINENTE EUROPEO.	9,000.00	M2	632.70	5,694,297.23	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
16	REHABILITACION DE CALLE MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO DE PUENTE MEXICO A BULEVAR LOPEZ MATEOS	16,614.00	M2	363.59	6,040,744.73	CONSTRUCTORA OSAL, S.A. DE C.V.	100%	100%
17	RECONSTRUCCION DE CALLE IMURIS DE CALLE CAMPESINOS A CALLE URES	4,455.00	M2	453.97	2,022,457.02	CONSTRUCTORA GALLEGO SA DE CV	100%	100%
18	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALZADA LUIS ECHEVERRIA DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA TANZANIA	11,731.50	M2	1,117.15	13,105,805.91	MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE	100%	100%
19	RECONSTRUCCION DE AVENIDA CENTAURO DEL NORTE, DE CALLE LA ADELITA A CALZADA HECTOR TERAN TERAN.	6,840.90	M2	568.65	3,890,072.56	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
20	REHABILITACION DE CALLE CARROCEROS, DE BULEVAR JUSTO SIERRA A CALLE COMANDANTE ALFONSO ESQUER (COMPRESORA).	22,545.00	M2	424.37	9,567,366.36	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
21	REHABILITACION DE PASEO DE LOS PINOS, DE CALLE OBELISCOS A PASEO DE LOS FRESNOS.	2,880.00	M2	447.25	1,288,079.97	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
22	PAVIMENTACION INTEGRAL EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTO NIÑO	3,500.00	M2	1,744.36	6,105,244.56	MACIEL BORRAYO RODRIGO	100%	100%

Nota: Se incluye unicamente los recursos asignados a obra.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PROGRAMA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015

ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
23	REHABILITACION DE AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DE CALLE "E" A CALLE "H".	11,430.00	M2	458.16	5,236,792.45	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
24	REHABILITACION DE CALLE MORELOS, DE AVENIDA ZUAZUA A BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS.	7,371.00	M2	411.55	3,033,564.28	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES BAJAMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
25	REHABILITACION DE CALLE COMANDANTE ALFONSO ESQUER SANDEZ (COMPRESORA), DE CALLE F A BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS.	12,834.00	M2	530.13	6,803,706.72	COEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
26	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, BAJA CALIFORNIA	1.00	OBRA	1,963,548.40	1,963,548.40	MACIEL BORRAYO RODRIGO	100%	100%
27	PAVIMENTACION DE AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CIUDAD MORELOS, BAJA CALIFORNIA	4,100.00	M2	718.37	2,945,327.59	MACIEL BORRAYO RODRIGO	100%	100%
28	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NACIONALISTA, EN MEXICALI B.C. (ZONA I)	5,202.00	M2	1,693.43	8,809,208.03	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
29	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NACIONALISTA, EN MEXICALI B.C. (ZONA II)	6,515.00	M2	2,011.19	13,102,874.62	CONSTRUCTORA EPYCSA, S.A. DE C.V.	100%	100%
30	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NACIONALISTA, EN MEXICALI B.C. (ZONA III)	4,822.00	M2	2,218.96	10,699,846.67	CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, SA DE CV	100%	100%
31	PAVIMENTACION INTEGRAL CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NACIONALISTA, EN MEXICALI B.C. (ZONA IV)	5,159.00	M2	1,885.28	9,726,172.27	CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V.	100%	100%
32	PAVIMENTACION DE AVENIDA LEONA VICARIO DE CIUDAD MORELOS, BAJA CALIFORNIA	2,668.00	M2	735.96	1,963,548.96	MACIEL BORRAYO RODRIGO	100%	100%
33	REHABILITACION DE CALLE "E", DE CALLE COMANDANTE ALFONSO ESQUER SANDEZ (COMPRESORA) HASTA AVENIDA MARIANO ARISTA.	10,854.00	M2	476.20	5,168,707.00	DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES BAJAMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
TOTAL					162,199,589.33			

Nota: Se incluye unicamente los recursos asignados a obra.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"