



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2017
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Montos que reciban del FAIS :

\$ 76,216,374.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACC HACIENDA DE ORIZABA	85,826.83	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	8
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES	847,332.40	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	1680
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN AMPLIACION WISTERIA	70,136.58	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	8
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALAMO MOCHO	274,212.47	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACC NUEVO AMANECER	308,085.56	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	12
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACC HACIENDA DE MEXICALI	85,329.09	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	20
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL VILLAS COAHUILA	175,405.61	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	16
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL VILLA GALICIA	314,546.12	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	21
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA	1,849,318.25	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COLONIA CARRANZA	5,360 METROS CUADRADOS	3121
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO TABASCO	41,577.93	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TABASCO	OBRA	16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN COL EL ARENAL DELEGACION CD MORELOS	30,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL EL ARENAL	OBRA	84
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO CHIAPAS UNO	185,507.28	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS UNO	OBRA	8
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIHUAHUA	850,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIHUAHUA	OBRA	880
REHABILITACION DEL SISTEMA Y RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MONTERREY DELEGACION BATAQUEZ	1,600,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MONTERREY	OBRA	720
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA GUILBALDO ZAVALA EJIDO DISTRITO FEDERAL	630,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUILBALDO ZAVALA	OBRA	201
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJIDO GUADALAJARA DELEGACION HEMOSILLO	48,500.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO GUADALAJARA	OBRA	233
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL GLEZ ORTEGA DOS DELEG GPE VICTORIA	656,342.80	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL GLEZ ORTEGA DOS	OBRA	80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO JIQUILPAN DELEG BATAQUEZ	749,487.29	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO JIQUILPAN	OBRA	32



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2017
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ **76,216,374.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO LAZARO CARDENAS	573,570.29	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO LAZARO CARDENAS	OBRA	20
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS LA VEINTIOCHO	209,954.98	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO LAZARO CARDENAS LA VEINTIOCHO	OBRA	12
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN COLONIA EL SIFON DELEGACION GUADALUPE VICTORIA	68,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COLONIA EL SIFON	OBRA	235
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO MEXICO	398,147.86	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MEXICO	OBRA	12
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL ALAMEDA	226,613.08	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL ALAMEDA	OBRA	48
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL FLORES CORDOVA	1,286,630.94	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL FLORES CORDOVA	OBRA	80
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN POBLADO CIUDAD MORELOS DELEGACION CIUDAD MORELOS	130,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD MORELOS	OBRA	134
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL BORQUEZ NORTE	563,945.11	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL BORQUEZ NORTE	OBRA	64
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO YUCATAN	365,562.24	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO YUCATAN	OBRA	48
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO TOLUCA	866,532.77	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TOLUCA	OBRA	60
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO OCHENTA Y TRES EJIDO PLAN DE AYALA	895,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO PLAN DE AYALA	OBRA	300
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ECONÓMICO EN AVENIDA LA ULTIMA HORA DE CALLE EL NACIONAL A LA CALLE EL MEXICANO COLONIA JARDINES DE LA PROGRESO	714,801.29	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	PROGRESO	2,100 METROS CUADRADOS	1043
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN COLONIA PIONEROS DE LA PROGRESO DELEGACION PROGRESO	120,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	PROGRESO	OBRA	117
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJIDO CUERNAVACA DELEGACION GONZALEZ ORTEGA	300,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	PUEBLA	OBRA	354
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO PUENTE TREVIÑO	503,328.90	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO PUENTE TREVIÑO	OBRA	124
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJIDO REPUBLICA MEXICANA DELEG ALGODONES	500,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO REPUBLICA MEXICANA	OBRA	520
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO QUERETARO	610,186.46	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUERETARO	OBRA	28
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO SALTILLO	117,558.87	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SALTILLO	OBRA	40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL MONTAÑA Y MAR	1,326,018.25	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	SAN FELIPE	OBRA	104
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL GABRIELA MISTRAL	61,832.54	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	SANTA ISABEL	OBRA	8
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MERIDA DELEGACION CIUDAD MORELOS	850,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MERIDA	OBRA	720



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2017
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Montos que reciban del FAIS :

\$ 76,216,374.00

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
PERFORACION DE POZO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO SAN LUIS POTOSÍ UNO DELEGACIÓN HECHICERA	2,400,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SAN LUIS POTOSÍ UNO	OBRA	1200
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL SANTANA PERALTA DELEG ALGODONES	295,848.86	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL SANTANA PERALTA	OBRA	64
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA MAGISTERIAL	303,837.20	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL JOSE MARIA RODRIGUEZ MERIDA	OBRA	64
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJ CHOROPO	178,279.03	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJ CHOROPO	OBRA	16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN EJ SAN LUIS POTOSI DOS DELEGACION HECHICERA	212,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJ SAN LUIS POTOSI DOS	OBRA	233
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLADO BENITO JUAREZ	461,166.21	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO BENITO JUAREZ	OBRA	48
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN CD VICTORIA DELEGACION CD MORELOS	90,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION CD MORELOS	OBRA	134
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECONOMICO EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA	3,606,725.27	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD COAHUILA	10,104 METROS CUADRADOS	1984
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POB FRANCISCO SANTANA PERALTA	437,834.82	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB FRANCISCO SANTANA PERALTA	OBRA	48
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO CHIAPAS DOS	1,670,721.23	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS DOS	OBRA	60
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JANITZIO II DELEGACIÓN HERMOSILLO	850,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO JANITZIO II DELEGACIÓN HERMOSILLO	SISTEMA	320
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO TEHUANTEPEC	1,652,017.80	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TEHUANTEPEC	OBRA	120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO INGENIEROS	213,660.14	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	RANCHO INGENIEROS	OBRA	60
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN RANCHO INGENIEROS DELEGACION HEMOSILLO	28,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	RANCHO INGENIEROS DELEGACION HEMOSILLO	OBRA	233
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POBLACIÓN VILLA ZAPATA DELEGACIÓN HECHICERA	1,831,016.01	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLACIÓN VILLA ZAPATA DELEGACIÓN HECHICERA	OBRA	128
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL MIGUEL ALEMAN	355,269.41	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL MIGUEL ALEMAN	OBRA	36
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COL SILVA LA VEINTIUNO DELG GPE VICTORIA	246,900.07	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL SILVA LA VEINTIUNO DELG GPE VICTORIA	OBRA	36
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL LAS PIRAMIDES	81,070.85	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL LAS PIRAMIDES	OBRA	8
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL LAS PALMAS DELEG V CARRANZA	573,372.93	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL LAS PALMAS DELEG V CARRANZA	OBRA	24
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN COLONIA SILVA LA VENTIUNO RANCHO SAN JOSE DELEGACION KM CUARENTA Y TRES	75,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COLONIA SILVA LA VENTIUNO RANCHO SAN JOSE DELEGACION KM CUARENTA Y TRES	OBRA	67



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2017
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ **76,216,374.00**

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL EL MILAGRO DELEG COLONIAS NUEVAS	170,790.49	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	COL EL MILAGRO DELEG COLONIAS NUEVAS	OBRA	24
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN FRANCISCO MUJICA EN EL POB COLONIA CARRANZA	2,747,981.69	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POB COLONIA CARRANZA	9,000 METROS CUADRADOS	1299
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN POBLADO OVIEDO MOTA REACOMODO	898,835.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO OVIEDO MOTA REACOMODO	OBRA	1579
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA	210,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN GUADALUPE VICTORIA	OBRA	806
CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL TIPO REVESTIMIENTO EN CALLE ZACATECAS DE CARRETERA ESTATAL SEIS A CANAL ALAMO	476,735.50	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	CANAL ALAMO	7,611 METROS CUADRADOS	207
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SEGUNDA DE CALLE BOLIVIA A CALLE COSTA RICA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA	1,385,532.59	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO CIUDAD COAHUILA	4,200 METROS CUADRADOS	2004
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL POBLADO ESTACION COAHUILA DELEG COLONIAS NUEVAS	890,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEG COLONIAS NUEVAS	OBRA	2946
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL POBLADO VILLA ZAPATA DELEGACIÓN HECHICERA	130,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACIÓN HECHICERA	OBRA	218
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA COL PRIMERA SECCION	487,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	120
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VIALIDADES EN COLONIA PRIMERA SECCION COLONIA PRIMERA SECCION	80,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	OBRA	100
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO TRES EMILIANO ZAPATA EJIDO GUADALAJARA	816,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO GUADALAJARA	OBRA	140
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE CALLE OCTAVA A CALLE DIECISIETEAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	1,921,631.68	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	POBLADO GUADALUPE VICTORIA	5,308 METROS CUADRADOS	4032
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO DOCE EJIDO SINALOA DELEGACION CERRO PRIETO	895,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	DELEGACION CERRO PRIETO	OBRA	150



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2016
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 28,718,277.54

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO QUINTANA ROO	1,036,976.59	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUINTANA ROO	1 OBRA	612
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	1,392,308.14	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TEHUANTEPEC	1 OBRA	930
REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ASBESTO Y GALVANIZADO POR TUBERIA DE PVC EN EL EJIDO HERMOSILLO	1,129,468.80	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO HERMOSILLO	1 OBRA	3541
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO RANCHO HECHICERA	2,823,610.83	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO RANCHO HECHICERA	1 OBRA	650
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TAMAULIPAS	3,825,519.45	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TAMAULIPAS	1 OBRA	601
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SONORA	6,541,598.18	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO SONORA	1 OBRA	1507
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TABASCO	619,990.87	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO TABASCO	1 OBRA	1039
REPOSICION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ASBESTO Y GALVANIZADO POR TUBERIA DE PVC EN EL EJIDO QUERETARO	628,572.14	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUERETARO	1 OBRA	1600
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CHIAPAS I	607,848.05	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO CHIAPAS I	1 OBRA	918
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO QUINTANA ROO (SEGUNDA ETAPA).	2,100,000.00	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO QUINTANA ROO	1 OBRA	2287
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN DELTA.	1,181,241.93	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO ESTACION DELTA	1 OBRA	1388
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MEZQUITAL.	1,937,429.20	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO MEZQUITAL	1 OBRA	865
REVESTIMIENTO EN C SAN SALVADOR DE SANTA MARIA A AV SANTA LUCIA C SAN FELIPE DE JESUS DE C SANTA MARIA A SANTA LUCIA COL SANTO NIÑO EN MEXICALI	739,019.79	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	507
REVESTIMIENTO DE CALLES SIMON BOLIVAR DE AV OBREGON A AV EMILIANO ZAPATA C DEL CAMPO DE C HECHICERA A AV EMILIANO ZAPATA EN EL EJIDO OAXACA	9.33	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO OAXACA	1 OBRA	798

REVESTIMIENTO DE AV JOSE MA PINO SUAREZ AV LUIS B SANCHEZ AV VENUSTIANO CARRANZA C PONCIANO ARRIAGA HASTA UNIDAD DEPORTIVA EN EL EJIDO V CARRANZA	20,342.33	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	1 OBRA	1042
PAVIMENTO ECONOMICO EN AV GRAL GILDARDO MAGAÑA AV IGNACIO RAMIREZ AV SIN NOMBRE EN EL EJIDO OVIEDO MOTA	57,228.42	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO OVIEDO MOTA	1 OBRA	1388
PAVIMENTO ECONOMICO EN LA COLONIA VALLE NUEVO, EN DIVERSAS CALLES DEL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (KILOMETRO 43)	1,420,929.38	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUADALUPE VICTORIA	1 OBRA	300
PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE FRESNO DE AV DE LOS PIRULES A AV DE LA TIERRA AV DE LA TIERRA DE CALLE 14VA AC FRESNO COL VALLE NUEVO	63,217.27	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	GUADALUPE VICTORIA	1 OBRA	1088
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA ZONA DE LOS SANTORALES	13,302.31	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	9870
EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE CON SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO EN EL ASILO DE ANCIANOS DEL EJIDO JANITZIO.	36,388.01	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	EJIDO JANITZIO	1 OBRA	156
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	424,761.22	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	POR ASIGNAR	CIUDADANIA
GASTOS INDIRECTOS	2,118,515.30	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Montos que reciban, Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2015
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Montos que reciban del FAIS : \$ 5,334,533.12

Obra o accion a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCOYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C.	2,451,317.23	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	BENITO JUAREZ.	1 OBRA	840
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NETZAHUALCÓYOTL, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN EL VALLE DE MEXICALI, B.C. (SEGUNDA ETAPA)	2,636,068.81	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	1 OBRA	840
GASTOS INDIRECTOS	247,147.08	BAJA CALIFORNIA	MEXICALI	MEXICALI	GASTOS INDIRECTOS	CIUDADANIA

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA
del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2017



SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA NACIONAL DE
SEGURIDAD PUBLICA



P R O G R A M A	C A P I T U L O	ANEXO TECNICO/PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL	FINANCIAMIENTO CONJUNTO														
			IMPORTE CONVENIO			COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			SALDO POR EJERCER		
			FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
1		DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD	11,473,912.05		11,473,912.05	11,473,912.05		11,473,912.05	5,736,956.02		5,736,956.02	5,736,956.02		5,736,956.02	5,736,956.03		5,736,956.03
	1000	Servicios personales															
	3000	Servicios Generales	11,473,912.05		11,473,912.05	11,473,912.05		11,473,912.05	5,736,956.02		5,736,956.02	5,736,956.02		5,736,956.02	5,736,956.03		5,736,956.03
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles															
	6000	Inversion Publica															
2		DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	3,983,000.00		3,983,000.00	3,983,000.00		3,983,000.00	2,351,400.00		2,351,400.00	2,351,400.00		2,351,400.00	1,631,600.00		1,631,600.00
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros															
	3000	Servicios Generales	3,983,000.00		3,983,000.00	3,983,000.00		3,983,000.00	2,351,400.00		2,351,400.00	2,351,400.00		2,351,400.00	1,631,600.00		1,631,600.00
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles															
3		TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	53,831,029.52		53,831,029.52	30,561,398.74		30,561,398.74	11,967,412.92		11,967,412.92	11,967,412.92		11,967,412.92	41,863,616.60		41,863,616.60
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	17,384,745.12		17,384,745.12	17,374,195.80		17,374,195.80	9,994,800.12		9,994,800.12	9,994,800.12		9,994,800.12	7,389,945.00		7,389,945.00
	3000	Servicios Generales	26,187,044.40		26,187,044.40	13,187,202.94		13,187,202.94	1,972,612.80		1,972,612.80	1,972,612.80		1,972,612.80	24,214,431.60		24,214,431.60
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,259,240.00		10,259,240.00										10,259,240.00		10,259,240.00
4		IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS	7,459,280.00		7,459,280.00	6,718,680.01		6,718,680.01	-		-			7,459,280.00		7,459,280.00	
	1000	Servicios personales															
	2000	Materiales y Suministros	780,000.00		780,000.00	227,400.00		227,400.00	-		-			780,000.00		780,000.00	
	3000	Servicios Generales	1,000,000.00		1,000,000.00	812,000.00		812,000.00	-		-			1,000,000.00		1,000,000.00	
	4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas															
	5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,679,280.00		5,679,280.00	5,679,280.01		5,679,280.01	-		-			5,679,280.00		5,679,280.00	
TOTAL GENERAL			76,747,221.57	-	76,747,221.57	52,736,990.80	-	52,736,990.80	20,055,768.94	-	20,055,768.94	20,055,768.94	-	20,055,768.94	56,691,452.63	-	56,691,452.63

* INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS APLICADOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Información de aplicación de recursos del FORTAMUN 2017
del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2017

Destino de las Aportaciones (Rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Aportaciones patronales (IMSS,ISSSTECALI)	228,192,718.21
Combustibles, lubricantes y aditivos	12,121,150.99
Energía eléctrica	101,434,382.58
Estimulos del DIF (becas a estudiantes de Primaria, Secundaria, Adulto Mayores y Personas con discapacidad)	9,013,380.00
TOTAL	\$ 350,761,631.78

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE AVENIDA CHETUMAL EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	16,816.00	M2	\$ 248.39	\$ 4,176,869.64	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	35%	56%
2	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS REFINERIAS, LA COLONIA UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS.	1,864.00	M2	\$ 1,484.42	\$ 2,766,967.66	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	7%	30%
3	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA (PRIMERA ETAPA).	1,650.00	M2	\$ 717.05	\$ 1,183,133.94	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0%	0%
4	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA, EN EL COBACH PLANTEL EJIDO NAYARIT	1.00	Obra	\$ 1,317,935.17	\$ 1,317,935.17	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	0%	30%
5	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR VENUSTIANO CARRANZA, DE BULEVAR LAZARO CARDENAS HASTA AVENIDA SAN PEDRO MEZQUITAL.	11,000.00	M2	\$ 325.88	\$ 3,584,720.68	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0%	30%
6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE OCEANOLOGOS, ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y AV. LUIS ECHEVERRIA , EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO	4,950.00	M2	\$ 477.93	\$ 2,365,774.32	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	15%	30%
7	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA YUGOSLAVIA, ENTRE BULEVAR LAZARO CARDENAS Y CALLE ARQUEOLOGOS, EN LA COLONIA GRANJAS VIRREYES.	9,600.00	M2	\$ 513.24	\$ 4,927,085.24	MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR	96%	39%
8	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DE LA PROGRESO	510.00	M2	\$ 3,039.21	\$ 1,549,996.79	EDIFICADORA Y PAVIMENTADORA LEGOY, S. DE R.L. DE C.V.	85%	53%
9	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA	2,560.00	M2	\$ 800.90	\$ 2,050,311.25	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	0%	30%
10	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL INFANTIL EN EL EJIDO SINALOA	3,600.00	M2	\$ -	\$ -	PENDIENTE POR CONTRATAR	0%	0%
11	REMODELACION DE PARQUE LOS GAVILANES EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.	4,750.00	M2	\$ 849.92	\$ 4,037,108.53	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	6%	30%
12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN CARLOS, EN LA COLONIA SAN ISIDRO	5,071.00	M2	\$ 269.29	\$ 1,365,554.87	MANUEL MEDINA ALVARADO	16%	30%
13	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL EJIDO MERIDA, Y EN LA SECUNDARIA #11 "JUAN ESCUTIA", EN EL POBLADO BENITO JUAREZ.	891.95	M2	\$ 2,251.18	\$ 2,007,939.86	MOVALDI GROUP, S.C.	43%	30%
14	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS METALICAS EN DIVERSAS ESCUELAS	1,709.85	M2	\$ 2,122.23	\$ 3,628,699.18	ALTARK, S. DE R.L. DE C.V.	41%	30%
15	CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR PARA ASCENSO Y DESCENSO DE ALUMNOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, EN LA COLONIA NUEVA.	656.50	M2	\$ 1,172.71	\$ 769,887.00	ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V.	0%	30%
16	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA SECUNDARIA TECNICA No. 18	540.00	M2	\$ 1,864.99	\$ 1,007,097.11	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	10%	30%
17	CONSTRUCCION DE TALLER DIDACTICO PARA LA INDUSTRIALIZACION DE CARNES EN EL CBTA No. 41 (PRIMERA ETAPA), EN EL EJIDO TEHUANTEPEC	1.00	Obra	\$ 2,819,104.80	\$ 2,819,104.80	MIGUEL EDUARDO ANDRADE BARBA	5%	30%
18	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SANTA ISABEL	1.00	Obra	\$ 2,098,751.43	\$ 2,098,751.43	EDIFICADORA Y PAVIMENTADORA LEGOY, S. DE R.L. DE C.V.	5%	30%
19*	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BAJA CALIFORNIA	4.00	Obra				0%	0%

20*	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE CRI-CRI EN LA COLONIA COMPUERTAS, REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL 3RA ETAPA, Y REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS PÚBLICOS EN CAMPO DEPORTIVO NECAXA	4.00	Obra				0%	0%
21*	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA No. 87 EDUCACION EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA MAESTROS ESTATALES	4.00	Obra				0%	0%
22*	REHABILITACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO DE CARRETERA ESTATAL No. 6 HASTA AVENIDA MORELOS EN EL POBLADO BENITO JUAREZ, DE AVENIDA 5 DE MAYO DE CALLE TERCERA A CALLE QUINTA EN EL POBLADO LOS ALGODONES, Y DE CALLE SEGUNDA DEL EJIDO MERIDA.	5,833.50	M2				0%	0%
23*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO VICENTE GUERRERO (ALGODONES), Y MEJORAMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS (CUERVOS).	2.00	Obra				0%	0%
24*	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE OCTAVA, DE AVENIDA INSURGENTES A CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA.	2,475.00	M2				0%	0%
25*	MATERIALES PARA BACHEO Y REHABILITACION DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.	30,000.00	M2				0%	0%
				TOTAL		\$ 41,656,937.47		

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EN LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN MINERA A TRAVÉS DE INVERSIONES FÍSICAS CON IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE DESARROLLO URBANO	19,256,861.60	-	19,256,861.60
TOTAL	\$ 19,256,861.60	\$ -	\$ 19,256,861.60

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRIMERA, ENTRE CORREDOR INDUSTRIAL PALACO Y AVENIDA RIO VERDE (SEGUNDA ETAPA), EN GONZALEZ ORTEGA	2,634.00	M2	\$ 700.88	\$ 1,846,125.33	CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	0%	0%
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ.	38.00	Luminarias	\$ 20,447.44	\$ 777,002.63	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ VIDAURI	0%	0%
3*	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL (ANTES CREA).	3.00	Acciones				0%	0%
4*	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA ALGODONES (SEGUNDA ETAPA).	420.00	M2				0%	0%
5*	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA JUVENTUD (CASA CREA)	350.00	M2				0%	0%
6*	SUMINISTRO E INSTALACION DE 715 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MEXICALI.	715.00	Luminarias				0%	0%
7*	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	54.00	Luminarias				0%	0%
8*	CONSTRUCCION DE GRANJA SOLAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO VILLA.	5.00	Acciones				0%	0%
9*	REHABILITACION DE SALON COMUNITARIO EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS.	79.20	M2				0%	0%
10*	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN CORREDOR INDUSTRIAL PALACO	0.00					0%	0%
11*	RECONSTRUCCION DE AVENIDA ALVARO OBREGON.	5,515.00	M2				0%	0%
12*	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MERIDA (SEGUNDA ETAPA).	7,837.00	M2				0%	0%
13*	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	1.00	Obra				0%	0%
14*	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN CAMPO DE BÉISBOL FRANCISCO GARCÍA SOTO, EN EL FRACCIONAMIENTO HARO BARNET.	1.00	Obra				0%	0%
15*	REHABILITACION DE INSTALACIONES Y PASTO SINTETICO EN CENTRO DEPORTIVO JUVENTUD 2000	7,300.00	M2				0%	0%
16*	PAVIMENTACION DE CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE QUINTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	6,455.00	M2				0%	0%
17*	PAVIMENTACION DE CALLE RIO ATOYAC ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE CUARTA, EN LA COLONIA GONZALEZ ORTEGA.	5,137.00	M2				0%	0%
18*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ESPAÑA (ENTRE AVENIDA YUGOSLAVIA Y CALLE SAN LUIS GONZAGA), EN LA COLONIA NACIONALISTA.	3,458.00	M2				0%	0%
19*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE UNIVERSIDAD (ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y AVENIDA YUGOSLAVIA) EN LA COLONIA NACIONALISTA.	3,543.00	M2				0%	0%
20*	PAVIMENTACION DE CALLE BILOGOS (ENTRE CEILAN Y NACIONES UNIDAS), EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO.	661.50	M2				0%	0%
21*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ORIZABA.	2,000.00	M2				0%	0%
22*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MUNICIPIO LIBRE	1,900.00	M2				0%	0%
23*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA VOLUNTAD	1 Obra	M2				0%	0%
24*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	1 Obra	M2				0%	0%
TOTAL					\$ 1,846,125.33			

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO DE CULTURA 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE CENTRO DE CULTURA MEYIBO	2,000,000.00	-	2,000,000.00
RED MUNICIPAL DE FESTIVALES COMUNITARIOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
TOTAL	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE AVENIDA ALVARO OBREGON, DE GLORIETA JOSE MARIA MORELOS A CALLE JULIAN CARRILLO, EN CENTRO HISTORICO (SEGUNDA ETAPA).	18,923,468.26	10,963,041.82	7,960,426.44
TOTAL	\$ 18,923,468.26	\$ 10,963,041.82	\$ 7,960,426.44

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA SAN CARLOS, COLONIA AMPLIACION SANTO NIÑO Y EJIDO JANITZIO.*	1,155,685.04	1,155,685.04	-
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO SONORA, VALLE DEL PEDREGAL V SECCION, PRADERAS DEL SOL Y MONARCAS.*	1,612,532.77	1,612,532.77	-
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA PORTALES V SECCION, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA ENCANTADA, COLONIA PORTALES I Y II SECCION.*	2,121,163.45	2,121,163.45	-
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL POBLADO SAN FELIPE, B.C.*	2,886,824.33	2,886,824.33	-
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA N.11, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS Y CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS.*	2,135,533.75	2,135,533.75	-
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE CENTRO COMUNITARIO WAKIÑUL.*	2,524,429.72	2,524,429.72	-
CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN INSTALACIONES DEL DIF EN SAN FELIPE, B.C.*	3,433,463.90	3,433,463.90	-
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR HECTOR TERAN TERAN. *	209,102.59	209,102.57	0.02
MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES Y PAVIMENTO EN BOSQUE DE LA CIUDAD.	6,528,585.91	6,372,090.25	156,495.66
RECONSTRUCCION DE AVENIDA GALICIA, DE CALLE SALAMANCA A CALLE CADIZ, EN LA COLONIA CONJUNTO URBANO ESPERANZA.*	2,954,200.32	2,954,200.32	-
PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FUENTE DE LA LUNA, ENTRE FUENTE DE JUPITER Y FUENTE DE MERCURIO, EN LA COLONIA VOLUNTAD. *	104,879.56	104,879.56	-
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL EJIDO JIQUILPAN.	1,730,447.27	967,780.68	762,666.59
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE CONALEP PLANTEL EJIDO PUEBLA, EN ESCUELA PREPARATORIA CBTIS 21.	2,431,014.49	1,424,552.12	1,006,462.37
CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE MEXICALI.	213,903.50	213,902.83	0.67
TOTAL	\$ 30,041,766.60	\$ 28,116,141.29	\$ 1,925,625.31

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO METROPOLITANO 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

DESTINO	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO	12,086,991.00	-	12,086,991.00
TOTAL	\$ 12,086,991.00	\$ -	\$ 12,086,991.00

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

FONDO PARA FRONTERAS 2017
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

No. DE PROYECTO	DENOMINACION O DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO	METAS		COSTO UNITARIO	RECURSOS PROGRAMADOS	PROVEEDOR (CONTRATISTA)	AVANCE	
		PROGRAMADA	UNIDAD DE MEDIDA				FISICO	FINANCIERO
1	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO NORTE) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	37,300.00	M2	\$ 329.34	\$ 12,284,482.76	PENDIENTE POR CONTRATAR	0%	0.0%
1	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BULEVAR ABELARDO L. RODRIGUEZ (CUERPO SUR) DE BULEVAR MANUEL GOMEZ MORIN A CALZADA CETYS.	37,300.00	M2	\$ 329.34	\$ 12,284,482.76	PENDIENTE POR CONTRATAR	0%	0.0%
3	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE AGUSTIN MELGAR A CALLE JOSE MARIA MORELOS, Y RECONSTRUCCION DE CALLE JOSE AZUETA DE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO HASTA AVENIDA CRISTOBAL COLON.	16,300.00	M2	\$ 232.26	\$ 3,785,804.39	ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	0%	0.0%
4*	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA PRIMERA SECCION.	1.00	Obra				0%	0.0%
TOTAL						\$ 28,354,769.91		

* Obras en proceso de aprobacion-SHCP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"