



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. IS-MXL-FAIS-068-2020 T-FAIS20-027

En la Ciudad de Mexicali, B. C., siendo las 9:30 horas del día 26 de marzo de 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; Se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, ANDADORES Y CONSTRUCCION DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALAMITOS”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número IS-MXL-FAIS-068-2020 T-FAIS20-027, por GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A	ACCESO PRINCIPAL Y TAQUILLA		
A.1	PRELIMINARES ACCESO PRINCIPAL Y TAQUILLA		
	Demolición de banquetta existente de 10 cm. de espesor.	M2	168.76
A.2	FIRME DE CONCRETO Y BANQUETAS		
	Corte de terreno tipo "a", hasta un promedio de 15 cms. Incluye : nivelación a cotas indicadas de proyecto y/o supervisión, mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo del material producto del corte fuera de la obra responsabilidad del contratista	M3	23.30
A.3	CIMENTACION, MUROS Y CASTILLOS		
	Muro de block comun de 12x20x40 cm.	M2	41.48
A.4	ESTRUCTURA METÁLICA DE ACCESO		
	Suministro, y colocación de polín 4mt-14, para fabricar estructura de cubierta de acceso: marco armado con polín encuadrado y atiesadores con polín sencillo, fijado por un extremo a muro "totem" y del otro a columnas ptr (ver plano a-02).	ML	60.70
A.5	CANCELERÍA Y HERRERÍA (TAQUILLA DE ACCESO)		
	Suministro y colocación de reja para protección de acceso a base de poste de ptr de 3"x3"x 1/8" @ 3.00 m., ptr de 1"x1" cal.18 @ 0.30 m. de separación soldados en ambas caras de reja.	M	9.73
	Suministro y colocación de puerta peatonal y de servicio en acceso de 6.00 m. de longitud y 2.10 de altura, a base de poste de ptr de 3"x3"x 1/8" @ 3.00 m., ptr de 1"x1" cal.18 @ 0.30 m. de separación.	PZA.	1.00
A.6	CUBIERTA DE TAQUILLA		
	Construcción de cubierta de taquilla a base de losa de concreto f'c=210 kg/cm2 armado con acero # 4 con una separación a cada 20 cm en ambos sentidos.	M2	9.23
A.7	ACABADOS		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



	Aplanado en muros, acabado fino con mortero cemento-arena 1:4 a plomo y regla curado y dejar partir el repellado, acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura uniforme.	M2	65.27
A.8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	Suministro e instalación de luminaria led con difusor acrílico, 4', 2 x 18 w., 120 v., a prueba de vapor, para sobreponer, marca magg.	PZA	4.00
B	BAÑOS DEL ACCESO		
B.1	PRELIMINARES		
	Sondeos de líneas de drenaje existente en zona de baños, incluye: excavaciones para sondeo, mano de obra, quipo y herramienta.	PZA	10.00
B.2	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		
	Suministro e instalación de mueble sanitario apolo flux handy, color blanco marca Vitromex.	PZA	5.00
	Suministro y colocación de lavabo blanco ovalado marca Vitromex modelo violeta para empotrar o similar.	PZA	4.00
B.3	ACABADOS		
	Suministro e instalación de loseta cerámica de 33x33 cms. marca Vitromex, color por definir de la supervisión asentada con cemento mortar y junteada con cemenquin.	M2	33.35
B.4	CANCELERÍA Y HERRERÍA		
	Suministro e instalación de puerta metálica pt-1 de 1.05 x 2.06 mts a base de perfiles metálicos prolamsa pt-300 y lamina de tablero.	PZA	2.00
B.5	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	Suministro e instalación de luminaria led con difusor acrílico, 4', 2 x 18 w., 120 v., a prueba de vapor, para sobreponer, marca magg.	PZA	4.00
C	REHABILITACIÓN BAÑOS (CAMPO SOFTBOL)		
C.2	ACABADOS		
	Pintura vinílica en exterior e interior con dos aplicaciones en muros. hasta de 6.00 mts. de altura, colores institucionales.	M2	50.00
D	REHABILITACIÓN BAÑOS (CAMPO BEISBOL INFANTIL)		
D.1	PRELIMINARES		
	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN HIDRÁULICA PARA MINGITORIO, LAVABO Y TAZA SANITARIA.	ML	8.00
D.2	ACABADOS		
	Aplicación de pintura vinílica interior y exterior, con las aplicaciones necesarias para su terminación satisfactoria,	M2	37.66
E	HABILITADO DE ALMACÉN		
E.1	PRELIMINARES		
	Cancelado de salida sanitaria existente, comprende bajada de salida hasta nivel de terracería, taponeado, relleno de concreto hasta nivel de loza existente.	PZA	5.00
E.2	ACABADOS		
	Suministro e instalación de loseta cerámica de 33x33 cms. marca Vitromex, color por definir de la supervisión asentada con cemento mortar y junteada con cemenquin.	M2	17.32



E.3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	Suministro e instalación de luminaria led con difusor acrílico, 4', 2 x 18 w., 120 v., a prueba de vapor	PZA	2.00
F	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES		
F.1	ANDADORES		
	Construcción de dentellón de concreto hidráulico f'c= 210 kg/cm2 de 0.15 x 0.30m , juntas con celotex a cada 6.00 m.	ML	954.95
F.2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	Suministro e instalación de lámpara tipo cobra marca leotek modelo gc1-40e-mv-nw-3-gy multi-voltaje 120-240v. a una corriente de alimentación desde 350ma, 530ma, 700ma, montada en arbotante metálico de 7.00 mts existente.	PZA	17.00
G	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES		
G.1	ARENERO		
	Construcción de dentellón de 15 x 30 cms. con concreto premezclado f'c=210 kg/cm2. armado con 2 varillas no.3, grapa no. 2 @0.30 m.	ML	54.00
G.2	JUEGOS INFANTILES		
	Reparación y habilitación de juego infantil que consiste en la colocación, colado para fijación de base, reparación de base de sube y baja, lijado, primer, pintura a dos manos con pintura anticorrosiva, lubricación de bisagras, reposición de argollas tipo gimnasia, reparación de fijación de cadena a columpio, reposición de asiento de columpio, mantenimiento con aceite de linaza y reposición de tabloncillos faltantes de torre central.	PZA	1.00
G.3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
	Suministro e instalación de lámpara tipo cobra marca leotek modelo gc1-40e-mv-nw-3-gy multi-voltaje 120-240v. a una corriente de alimentación desde 350ma, 530ma, 700ma, montada en arbotante metálico de 7.00 mts existente.	PZA	2.00
H	REHABILITACIÓN DE COOPERATIVA A ALMACÉN (TAPIADO DE MUROS)		
H.1	PRELIMINARES		
	Desmontaje y recuperación de cortina enrollable de acero de vano de ventana este y oeste.	PZA	2.00
H.2	MURO DE BLOCK		
	Muro de 15 cm de espesor de block de concreto 15x20x40 cm. asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado aparente.	M2	3.26
H.3	ACABADOS		
	Aplanado en muros interiores a base de yeso pulido con llana metálica,	M2	23.14
I	LETRERO DE OBRA		
	Suministro y colocación de lámina de 24"x20" cal. 18, con la leyenda: esta obra se realizó con recursos federales del fais.	PZA	1.00
EXT	EXTRAORDINARIOS		
	Construcción de cimentación de 7.33x1.80x0.30 y 2.74x1.35x0.30 m de espesor, armado de doble parrilla, varilla #4 cada 20 cms, concreto f'c= 210 kg /cm2.	PZA	1.00
EXT II	EXTRAORDINARIOS II		

3

Este programa es público, llano a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



	Suministro y colocación de tubo pvc 3/4 para conducción de agua potable.	M	220.00
	Construcción de piso de concreto estampado de 10 cms de espesor hecho a base de concreto premezclado	M	155.35
	"Suministro e instalación de circuito eléctrico con cable de al. Forro tipo use-2/rhh/rhw-2, 90° c, 600 volts, con la siguiente configuración: 2-6 f 1-6 tierra "	ML	400.00

En este acto, el **C. Fabián Miranda Peralta**, Representante Legal de la empresa **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.** responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la **C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk**, en su carácter de **Directora de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V.** a través de su representante legal, **C. Fabián Miranda Peralta**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 26 de marzo de 2021 y previa lectura que se da al Acta.

ENTREGA

**GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI,
S.A. DE C.V.**



**C. FABIÁN MIRANDA PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA**

TESTIGO


**C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL.**

TESTIGO


**C. BENJAMÍN CHÁVEZ LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**