



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-FORTAMUN-070-2020 T-FORTAMUN/05/2020

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 12 de marzo del 2021, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE AVENIDA OAXACA (DE CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR A CALLE SAN LUIS GONZAGA)"

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-FORTAMUN-070-2020 T-FORTAMUN/05/2020, por AG OPERACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE B.C., S. DE R.L. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Preliminares.

| | |
|--|-----------|
| Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente volumen compacto. | 451.63 M3 |
| Bacheo profundo de pavimento de concreto asfáltico de 5 cms. de espesor, sobre pavimento existente con material pétreo T.M.A. de 1" y cemento asfáltico ac-20 o similar, elaborado en planta según especificaciones SIDUE. | 12.00 M2 |

Pavimentos.

| | |
|---|-------------|
| Riego de liga con asfalto MC-800 en proporción de 0.50 lts/m ² , proporción sujeta a variación según indicaciones de supervisor de obra. | 17085.38 M2 |
| Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor compacto, elaborada en planta y en caliente, tendida en una capa, elaborada con material triturado T.M.A. de 3/4" y cemento asfáltico modificado con polímero tipo I, grado PG 76-22-H, Jnr=1 A 2 | 17085.38 M2 |

Obra complementaria.

| | |
|---|-----------|
| Construcción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24" Ø. | 25.00 PZA |
| Construcción de anillo de concreto marco y tapa de fofo., de 50 x 50 cms, 130kgs, para válvula de agua potable 90 x 90 cms. | 13.00 PZA |
| Construcción de anillo perimetral de 20 cms. de espesor en boca de tormenta. | 14.00 PZA |

Señalamiento horizontal y vertical.

| | |
|--|------------|
| Suministro y colocación de señalamiento restrictivo SR-06 (ALTO), de 30 cm por lado y con nomenclatura (SR-9), fabricado con lámina galvanizada calibre 16, acabado SCOTCH-LITE 3M grado diamante. | 18.00 PZA |
| suministro y colocación de señalamiento restrictivo SR-06 (alto), de 30 cm por lado), fabricado con lámina galvanizada calibre 16, acabado SCOTCH-LITE 3M grado diamante. | 10.00 PZA |
| Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-1) según el manual de dispositivos para el control de tránsito del estado de baja california. a base de raya de pintura tipo tráfico color amarilla o | 2656.50 ML |

1



| | |
|--|-----------|
| blanca en línea sencilla de 10 cms. de ancho para delimitar vialidades, aplicado por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación a 480g/m ² , ya sea continua o discontinua | |
| Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-7) según el manual de dispositivos para el control de tránsito del estado de baja california, a base de raya de pintura tipo tráfico color amarilla o blanca en línea sencilla de 40 cms. de ancho para delimitar alto, aplicado por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación a 480g/m ² , ya sea continua o discontinua. | 154.00 ML |
| Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo (M-8) según el manual de dispositivos para el control de tránsito del estado de baja california, a base de raya de pintura tipo tráfico color amarilla o blanca en línea sencilla de 20 cms. de ancho para delimitar cruce peatonal, aplicado por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación a 480g/m ² , ya sea continua o discontinua. | 638.00 ML |

Extraordinarios.

| | |
|---|-----------|
| Suministro e instalación de luminaria led tipo cobra, serie AUTOBAHN DE 135W, 480V, CAT. ATBM P40 480 R2 AMERICAN ELECTRIC en arbotante metálico existente de 9M. | 32.00 PZA |
| Suministro y aplicación de pintura a dos manos para arbotante metálico circular cónico de 9 mts de altura y brazo de 2.40mts x 2" de diámetro, color gris tractor FORD II de la marca DUPONT o similar. | 25.00 PZA |
| Construcción de cuneta con concreto premezclado f'c= 250 kg/cm ² , con fibra de polipropileno integrado, espesor de 20 cms. | 13.20 M2 |
| Suministro y colocación de señalamiento restrictivo SR-09 (límite de velocidad) de 61 x 61 cm, fabricado con lámina galvanizada calibre 16, acabado SCOTCH-LITE 3M grado diamante. | 9.00 PZA |
| Suministro y colocación de señalamiento restrictivo SR-09 (camión de carga por la lateral solamente) de 61 x 61 cm, fabricado con lámina galvanizada calibre 16, acabado SCOTCH-LITE 3M grado diamante | 9.00 PZA |
| Suministro y colocación de juego de marco y rejilla de fo.fo., para bocas de tormentas de drenaje pluvial, puesto en el almacén de la obra. | 14.00 PZA |

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



En este acto, el c. Francisco Leonardo Martínez Castañeda, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, la C. Georgina Estela Wilhelmy Woolfolk, en su carácter de Directora de Obras Públicas, recibe de AG OPERACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE B.C, S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal, C. Francisco Leonardo Martínez Castañeda, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 12 de marzo del 2021 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**AG OPERACIONES Y SERVICIOS
CONSTRUCTIVOS DE B.C, S. DE R.L. DE C.V.**

**C. FRANCISCO LEONARDO MARTINEZ
CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA**

TESTIGO

**C. ALBERTO IBARRA OJEDA
JEFE DEL DÉPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL**

TESTIGO

**C. RAUL ERNESTO LÓPEZ VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS**

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa