



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**  
**CONTRATO No. LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001**

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 16 de agosto del 2023, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

**“REHABILITACIÓN DE CALZ. DE LAS HACIENDAS, DE CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN A BORDO DEL CANAL TULICHECK, BARCELONA RESIDENCIAL, MEXICALI, B. C.”**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número **LP-MXL-FAIS-008-2023 T-FAISMUN23-001**, por **B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.**, Representada por el Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas.

**A PRELIMINARES**

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE.	13.00 PZA
BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	4,145.51 M2
BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	347.63 M2

**B PAVIMENTACIÓN**

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	52,193.31 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA), CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	23,315.15 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	28,878.16 M2

**C OBRA COMPLEMENTARIA**

RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	28.00 PZA
--	-----------



RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø.

RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA. 13.00 PZA

**D SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA**

RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO. 705.71 PZA/SEM

RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO. 1,265.29 M/SEM

RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES 16.00 JORNADA

**E SEÑALAMIENTO VIAL**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 8.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 19.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM. FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 19.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-32 "PEATONES" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 1.00 PZA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN" DE 10 CM DE ANCHO. 2,837.42 M

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO. 200.90 M

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO. 1,991.45 M

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO 702.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO 950.00 PZA

**EXT OBRA EXTRAORDINARIA**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TUBO CONDUIT P.V.C. DE 1 1/2" PARA PREPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELECTRICA. 271.60 ML

EXCAVACIÓN DE 65 CM DE ANCHO POR 55 CM DE PROFUNDIDAD 257.45 ML

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.




En este acto, el Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de B & D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V., a través de su representante legal, Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 11:30 hrs. del día 16 de agosto del 2023 y previa lectura que se da al acta.

**ENTREGA**

**RECIBE**



Lic. Rodrigo Jesse Aarón Bonilla Chinchillas  
B & D División Construcción, S. de R.L. de C.V.



C. Alberto Ibarra Ojeda  
Director de Obras Públicas

**TESTIGO**

**TESTIGO**



C. Alex Alberto Armenta Rendon  
Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial



C. Julio Rios Mora  
Residente de Supervisión Obras Públicas

