



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS CONTRATO No. IS-MXL-PRON-048-2024 T-PRON24-015

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 10:00 horas del día 15 de abril de 2025, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente Acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO SUPERIOR DEL TÚNEL DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS Y BLVR. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MEXICALI, B. C.”

Los cuales se ejecutaron al amparo del Contrato No. **IS-MXL-PRON-048-2024 T-PRON24-015**, por **CIVSA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.**,

Estos trabajos consistieron principalmente en:

#### A Preliminares

A-06 EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "A" PARA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS	193.93 M3
A-07 ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES	4,499.19 M3 KM

#### B Reposición de losa en Túnel

B-02 ADEME PROVISIONAL EN TÚNEL PARA MUROS TABLAESTACA A BASE DE VIGA METÁLICA TIPO IPR DE W16"x40 LB/PIE	6.00 PZAS
B-03 DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO EN LOSA SUPERIOR DE TÚNEL	180.00 M3
B-06 SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE VIGA A BASE DE PERFIL IPR W16"x40 LB/PIE	9,734.01 kg
B-09 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO STEEL DECK	378.93 M2
B-13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE $f_c=300$ KG/CM2	154.25 M3



### C Recubrimientos en Tablaestaca, Cabezales, Losa y Rellenos

C-02 IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIE DE CONCRETO HIDRÁULICO	191.70 M2
C-05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIE DE TABLAESTACA Y LOSA DE CONCRETO	4,847.75 M2

### D Pavimento, Guarniciones y Banquetas

D-05 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO	121.04 M2
D-17 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'_c=200$ KG/CM2	250.00 M2

### E Señalamiento Vial

E-09 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO	64.65 M
E-14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80	600.00 PZA

### F Señalamiento de Protección de Obra

F-05 RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA	430.00 PZA/SEM
F-06 RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES	175.00 JORNADA

### EXT Extraordinarios

EXT-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MENSULAS A BASE DE 1 PLACA RECTANGULAR DE 20X100CMS DE 3/4"	56.00 PZA
EXT-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETES HILT HIT-RE 500 DE 5/8"Øx6", PERFORACIÓN EN CABEZAL DE CONCRETO	224.00 PZA
EXT-07 SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO DE REPARACION SIKA MONOTOP 412S EN LOSA EN CARA INTERIOR DE TÚNEL	25.00 M2



EXT-10 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR	387.84 M2
EXT- 15 CONSTRUCCION DE BOTALLANTAS DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 40 CMS DE ALTURA	66.50 M
EXT-21 LIMPIEZA Y PREPARACION DE SUPERFICIE CON AGUA Y DESENGRASANTE A PRESION	4,004.84 M2
EXT-22 REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE CON LIMPIEZA MECÁNICA	1.00 LOTE

En este acto, el Ing. Eduardo Salazar Ley, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de **CIVSA CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.**, a través de su representante legal, Ing. Eduardo Salazar Ley, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 15 de abril de 2025 y previa lectura que se le da al acta.

**ENTREGA**

CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

ING. EDUARDO SALAZAR LEY  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

**TESTIGO**

ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO  
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**TESTIGO**

ARQ. BENJAMIN OCAMPO TORRES  
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE PUENTES