



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
CONTRATO No. LP-MXL-FAISMUN-019-2025 T-FAISMUN25-005

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 14:00 horas del día 06 de noviembre del 2025, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DE CARRETERA ESTATAL NO.3 A BORDO DE CANAL, EJIDO AGUASCALIENTES, CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública número **LP-MXL-FAISMUN-019-2025 T-FAISMUN25-005**, por **Henu Ingeniería, S. de R.L. de C.V.**, Representada por el **C. Javier Bahena Méndez**.

A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	2.00 PZA
BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR.	335.79 M2

B PAVIMENTACIÓN

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	12,161.48 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 1.50 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS (CAPA NIVELADORA), CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON PÉTREO TRITURADO TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	6,120.74 M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 4 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 1/2" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22.	6,040.74 M2

C OBRA COMPLEMENTARIA

RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	8.00 PZA
--	----------



RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø. 2.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo. 8.00 PZA

D SEÑALAMIENTO VIAL

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 2.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x61 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 7.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08". 8.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-33 "CRUCE ESCOLAR" DE 71x86 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08. 1.00 PZA

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCA. 2,159.51 M

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCA. 16.27 M

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO O BLANCA. 78.13 M

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO 537.00 PZA

E SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA

RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO. 64.86 PZA/SEM

RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO. 32.79 M/SEM

F OBRA EXTRAORDINARIA

DEMOLICION DE TOPES DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTES DE 7.90 MTS. DE LONGITUD. 4.00 PZA

CONSTRUCCIÓN DE DISPOSITIVO REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE VIALIDAD DE 1.50 M. DE ANCHO Y 0.07 M. DE ESPESOR. 31.60 ML

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-42 "REDUCTOR DE VELOCIDAD" DE 61x61 CM. 8.00 PZA



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 86x86 CM.

1.00 PZA

En este acto, el C. Javier Bahena Méndez, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, al C. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de Henu Ingeniería, S. de R.L. de C.V., a través de su Representante Legal, el Ing. Javier Bahena Méndez, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron. siendo las 15:00 hrs. del día 06 de noviembre del 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

RECIBE

C. Javier Bahena Méndez
Henu Ingeniería, S. de R.L. de C. V.

C. Alberto Ibarra Ojeda
Director de Obras Públicas



TESTIGO

C. Alex Alberto Armenta Rendon

Jefe del Depto. de Ejecución y Control de Obra Vial

TESTIGO

C. Julio Rios Mora

Residente de Supervisión Obras Públicas