



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-FAISMUN-027-2025 T-FAISMUN25-012

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 13:00 horas del día 04 de diciembre de 2025, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública No. LP-MXL-FAISMUN-027-2025 T-FAISMUN25-012, por **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**

Los cuales consistieron principalmente en:

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA, MEXICALI, B.C.

A	PRELIMINARES		
	SONDEO DE LÍNEAS EXISTENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, GAS, TELÉFONO U OTROS, PARA SU LOCALIZACIÓN Y REFERENCIA.	PZA	8.00
	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA EN USO DE ALCANTARILLADO DE DIFERENTES DIMENSIONES	PZA	5.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8'	PZA	1.00
B	ALCANTARILLADO SANITARIO		
	SONDEO DE TOMAS O DESCARGAS DOMICILIARIAS DURANTE LA EXCAVACIÓN, PARA SU LOCALIZACIÓN Y REFERENCIA.	PZA	22.00
	TAPONEO DE LÍNEA DE DRENAJE EN OPERACIÓN DE 8" A 12"Ø CON TAPÓN DE NEOPRENO INFLABLE.	PZA	0.00
	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "A", EN SECO, DE 0.0 A 3.0 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA URBANA.	M3	1353.50
	PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL FINO GRANULAR (SM), COMPACTADA AL 90% DE SU PVSM.	M2	648.59
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. SANITARIA DE 8"Ø, CON COPLE INTEGRAL, UNIÓN ESPIGA-CAMPANA, SDR-35 SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM D- 3034 CON LIGA Y LUBRICANTE.	M	1029.50
	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL FINO GRANULAR (SM), HASTA 30 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO O REBASAR EL NIVEL FREÁTICO, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM.	M3	290.93
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA INDICATIVA DE PVC DE COLOR VERDE PARA SEÑALAR TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON LA LEYENDA "PRECAUCIÓN DRENAJE SANITARIO CESPM", COLOCAR A 50 CM SOBRE LOMO DE TUBO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M	1029.50



	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, HASTA NIVEL INFERIOR DE CAPA SUBRASANTE.	M3	641.45
	MOVIMIENTOS INTERNOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA 1.0 KM DE DISTANCIA.	M3	641.45
	RELLENO A VOLTEO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	M3	329.04
	CARGA Y ACARREO EN SU PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MEDIDO EN SECCIÓN.	M3	389.15
	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MEDIDO EN SECCIÓN.	M3 KM	6148.88
	CONEXIÓN DE TUBERÍA PVC DE 8"Ø A POZO DE VISITA EXISTENTE.	PZA	2.00
	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.26 A 1.50 M Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1.20 M, CIMENTACIÓN DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL HASTA 10 CM SOBRE LOMO DE TUBERÍA INFLUENTE, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, CON FORMACIÓN MONOLÍTICA DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO, MURO DE LADRILLO COMÚN DE 7x14x28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DE ACUERDO AL ANEXO 8.8 DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	8.00
	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.51 A 1.75 M Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1.20 M, CIMENTACIÓN DE CONCRETO $f_c=200$ KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL HASTA 10 CM SOBRE LOMO DE TUBERÍA INFLUENTE, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, CON FORMACIÓN MONOLÍTICA DE MEDIA CAÑA DE CONCRETO, MURO DE LADRILLO COMÚN DE 7x14x28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DE ACUERDO AL ANEXO 8.8 DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	PZA	7.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PVC SDR-35 DE 8"Ø PARA POZO DE VISITA, SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM D-3034.	PZA	22.00
	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE 3/4"Ø.	PZA	5.00
D	OBRA COMPLEMENTARIA		
	CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR.	PZA	20.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	20.00
EXT	EXTRAORDINARIO		
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6"Ø DE HASTA 7.00 M DE LONGITUD, HASTA LÍMITE DE PROPIEDAD DEL PREDIO CON TUBERÍA DE PVC SDR-35 DE 6"Ø, PIEZAS ESPECIALES (TEE YEE) DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO.	PZA	39.00
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA UNA ALTURA DE 0.50 m.	PZA	5.00



CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO PARA COPLE DE NEOPRENO DE 8"Ø f'c=200 KG/CM2.	PZA	5.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA UNA ALTURA DE 0.50 m.	PZA	5.00
DESCUBRIMIENTO DE POZO DE VISITA PARA LIMPIEZA POR PARTE DE CESPM.	PZA	12.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BREÑA EN VIALIDADES.	M3	434.30

En este acto, el **Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, representante legal de la empresa **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**, a través de su representante legal, el **Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 13:50 hrs. del día 04 de diciembre de 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**

**ING. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO

**ING. BENJAMÍN CHÁVEZ LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN**