



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 27 de septiembre de 2021, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BLVR. LAZARO CARDENAS DE CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN A BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, MEXICALI, B.C.”.

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número **LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008** por **ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Estos trabajos consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDADES	
		UNIDAD	TOTAL
A	PRELIMINARES		
A01	DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO "I" Y "L", PROMEDIO INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO HASTA SU PRIMER KILOMETRO. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	10.33
A04	FRESADO CON EQUIPO MECANICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE VOLUMEN COMPACTO,. INCLUYE: PERFILADO, CARGA Y ACARREO EN SU PRIMER KILOMETRO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, ACAMELLONADO Y MOVIMIENTOS LOCALES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3,049.85
A06	EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, EN MATERIAL EXISTENTE TIPO "A", (VOLUMEN MEDIDO EN SECCION), INCLUYE: CARGA Y ACARREO EN PRIMER KM, EQUIPO NECESARIO, MANO DE OBRA, ACAMELLONADO. CONFINAMIENTO DE LOS CORTES O EXCAVACION.	M3	10.10



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

A13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO BROCAL Y TAPA DE 24 PULGADAS DE DIAMETRO DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN, DESCARGA, BAJADA Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	21.00
B	PAVIMENTOS		
B01	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR, SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE CON MATERIAL PETREO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFALTICO AR-8000 O SIMILAR, ELABORADO EN PLANTA SEGUN ESPECIFICACIONES SIDUE, A MANO, INCLUYE: PERFILADO, DEMOLICION Y RETIRO A BANCO DE TIRO LA CARPETA EXISTENTE, BARRIDO, COMPACTACION SUPERFICIAL DE BASE HIDRAULICA EXISTENTE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO 0.50 LT/M2, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREO DE LA PLANTA A LA OBRA, COLOCACION, COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO, LIMPIEZA EN AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	200.00
B06	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, EN PROPORCION DE 0.50 LTS/M2, CON EL EQUIPO PETROLIZADORA INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA SUMINISTRO, BARRIDO, SOPLETEADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACION, PROTECCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	52,409.18
B07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, TENDIDA EN UNA CAPA, ELABORADA CON MATERIAL TRITURADO T.M.A. DE 1" Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO TIPO I, GRADO PG 76-22-H, Jnr=1 A 2, INCLUYE: MATERIALES, ELABORACIÓN EN PLANTA, CARGA Y ACARREO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% DE SU P.E.M., PERFILADO Y DEMOLICION EN CADA INICIO DE CARPETA, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO MECÁNICO, COLOCACION DE CARPETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	52,409.18
C	ALBAÑILERIA		
C02	CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "I" DE 70 LTS/ML DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION, COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, PULIDO, CURADO CON CURACRETO EN TODA EL AREA EXPUESTA, CELOTEX DE 1/2" EN JUNTA DE CONSTRUCCION @ 18 MTS., MATERIALES Y MANO DE OBRA, RELLENO RESPALDO DE GUARNICION CON PRODUCTO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	145.00



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

C04	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL F'C= 200 KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A BANCO DE TIRO, RELLENO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY), CIMBRADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, COLADO, CELOTEX DE 1/2" @ 18 MTS., VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, DESCIMBRADO, CORTES CON DISCO @ 3 MTS., RELLENO DE EXCAVACION DE DESPLANTE DE GUARNICION A NIVEL DE INFERIOE DE TUCURUGUAY, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	142.05
D	SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA		
D03	RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISION. SEÑALAMIENTO PARA PROTECCION EN OBRAS DE 1.78 X 0.55 MTS. CON LEYENDAS SEGUN REQUERIMIENTOS DE SUPERVISION, CON BASE METÁLICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.080 PULG. DE ESPESOR.	PZA/SEM	70.00
D04	RENTA POR SEMANA (24 HRS/DIA) DE SENALIZACION PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISION. SEÑALAMIENTO DE OBRA DE 0.86 X 0.86 MTS. LEYENDA Y/O SIMBOLO SEGUN LO REQUIERA SUPERVISION, CON BASE METÁLICA Y LAMINA DE ALUMINIO DE 0.080 PULG. DE ESPESOR.	PZA/SEM	150.00
D06	RENTA DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIALES DE 25 LUCES, PARA CANALIZACION DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. INCLUYE: EL PERSONAL PARA COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO, SU INSTALACION Y MOVIMIENTOS A DONDE SE NECESITE, SU CUIDADO DURANTES LA JORNADA DEL DIA Y RETIRO EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA DE ACUERDO A LA SUPERVISION.	PZA/DIA	34.00/
E	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL		
E01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-06 (ALTO DE 61X61 CMS.), DE 26 CM POR LADO Y CON NOMENCLATURA (SR-9), FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X 12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00

a



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

E02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-09 (LIMITE DE VELOCIDAD) DE 86 X 86 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2½"X 2½"X12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	32.00 ✓
E03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SIS-9 (PARADA DE AUTOBUSES) DE 86 X 86 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2½"X 2½"X12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00 ✓
E04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-22 (PROHIBIDO ESTACIONAR) DE 86 X 86 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2½"X 2½"X 12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00 ✓
E05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-25 (PROHIBIDO EL RETORNO) DE 86 X 86 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 14 DE 2½"X 2½"X 12'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00 ✓
E06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-35 (VUELTA EN "U", VUELTAS IZQUIERDA, COMO LO INDICA EL PROYECTO) DE 86 X 86 CON TABLERO ADICIONAL CON LA LEYENDA "SOLO", FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X12". TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACIÓN, FABRICACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE F"C=150KG/CM2 DE 30X50CM. EL SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL	PZA	1.00 ✓







ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

	ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
E07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-07 (CEDA EL PASO) DE 70 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2½"X 2½"X12". TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00 ✓
E08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO OD-05 (INDICADOR DE OBSTACULOS) DE 30 X 90 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X6'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00 ✓
E09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO OD-07 (INDICADOR DE OBSTACULOS) DE 60 X 120 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2"X2"X6'. TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00 ✓
E12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-30 (PROHIBIDO SUBIR BICICLETA A PASO AL PUENTE) DE 86 X 86 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2½"X 2½"X 12". TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00 ✓
E13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-31 (PROHIBIDO EL PASO A PEATONES) DE 86 X 86 CM, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ACABADO REFLECTIVO SERIE 6500 AVERY, INCLUYE: POSTE GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2½"X 2½"X 12". TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDALICOS, EXCAVACION, FABRICACION DE BASE DE CONCRETO DE F'c=150Kg/cm2 DE 30X50cm. EL SEÑALAMIENTO DEBERA DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL	PZA	1.00 ✓



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

	CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
E15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA, DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN SIMBOLO "VV"; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00 ✓
E16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA, DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO, LEYENDA "BUS PRIORIDAD"; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00 ✓
E17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA, DE PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO, LEYENDA "50 Y/O 70 Km/h"; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, DOS APLICACIONES, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	57.00 ✓
E18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA, DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO EN FLECHAS O LEYENDAS; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO, MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	154.00 ✓
E19	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 10 CM DE ANCHO, SENCILLA, CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CMS DE ANCHO, PARA DELIMITAR CARRILES DE CIRCULACION Y/O ACOTAMIENTOS EN VIALIDADES; INCLUYE: MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA; SEGÚN EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	4,443.95 ✓



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

E20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 40 CM DE ANCHO, EN SUCESION DE LÍNEAS PARALELAS, CON UNA SEPARACION DE 40 CMS., PARA DELIMITAR CRUCE PEATONAL O EN LÍNEA DE PARADA. INCLUYE: MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA, SEGÚN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	794.81
E21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON MAQUINA DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR BLANCO O AMARILLO, EN LÍNEA DE 20 CM DE ANCHO, EN CRUCE PEATONAL O LÍNEA DE PARADA DE AUTOBUS. INCLUYE: MICROESFERA, TODOS LOS SUMINISTROS Y MANO DE OBRA, SEGÚN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN VIALIDADES DEL ESTADO DE B. C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	221.42
E22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPOXICO; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO Y EQUIPO MECANICO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2,054.00
E23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA DE UNA CARA REFLEJANTE COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADA CON PEGAMENTO EPOXICO; INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO Y TIERRA SUELTA CON CEPILLO Y EQUIPO MECANICO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3,888.00
EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-007	PINTADO EN GUARNICION EXISTENTES DE COLOR, AMARILLO, AZUL Y/O ROJO CON PINTURA DE ACEITE DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA, HERAMIENTAS, EQUIPO, DOS MANOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	4,690.69
EXT-008	PINTADO DE POSTE YA INSTALADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE, DE HASTA 11.00 m. DE ALTURA CON DOS BRAZOS DE HASTA 3.60 m. DE ALCANCE, CON UNA MANO DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO COLOR INDICADO PIR EL SUPERVISOR DE LA OBRA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA POR PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS.	PZA	14.00

En vista de lo anteriormente consignado, la **C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK**, en su carácter de **DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**, recibe de **ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, través de su Representante Legal, **C. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:45 hrs. del día **27 de septiembre de 2021** y previa lectura que se da al acta.



ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATO No. LP-MXL-PRON-012-2021 T-PRON/21/008

ENTREGA

**ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE,
S.A. DE C.V.**

C. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

C. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK

DIRECTORA

TESTIGO

C. ALBERTO IBARRA OJEDA

**JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO

C. MISAEL OLIVAS CERVANTES

**RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS
PÚBLICAS**