



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-036-2022 T-PP/006/2022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 24 de noviembre del 2022, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" RECONSTRUCCIÓN CALLE DEL REFUGIO, DE AV. SATURNO A AV. NUEVO ROSARIO, FRACC. VALLE DE LAS MISIONES, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-036-2022 T-PP/006/2022, por CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Preliminares.

| | |
|---|-----------|
| Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente (volumen compacto). | 133.09 M3 |
| Limpieza y desazolve de boca de tormenta existente. | 7.00 PZA |
| Limpieza y desazolve de pozos de visita en uso de alcantarillado de diferentes dimensiones. | 6.00 PZA |
| Limpieza y desazolve de registro de válvula de agua potable existente. | 4.00 PZA |

Pavimentación.

| | |
|---|-------------|
| Excavación en corte en material tipo "a" para formación de terracerías. | 831.81 M3 |
| Tratamiento del terreno natural en un espesor promedio de 30 cm compactos. | 3,327.24 M2 |
| Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor compacto. | 3294.14 M2 |
| Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compacto, con mezcla elaborada en planta y en caliente con material pétreo triturado de tamaño nominal del agregado de 3/4" y cemento asfáltico modificado con polímero tipo I, grado PG 76-22. | 3210.08 M2 |

Obra complementaria.

| | |
|---|----------|
| Bajada de pozo de visita hasta nivel inferior de la capa subrasante. | 6.00 PZA |
| Bajada de registro de válvula de seccionamiento. | 4.00 PZA |
| Construcción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24"Ø, de 20 cm de espesor. | 5.00 PZA |
| Construcción de anillo de concreto octagonal para brocal de 36"Ø, de 20 cm de espesor. | 1.00 PZA |
| Construcción de cuadro de concreto de 85x85x20 cm y renivelación de registro de válvula de 4" a 12"Ø. | 4.00 PZA |
| Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 14"Ø de concreto polimérico, para registro de válvula de agua potable. | 4.00 PZA |

Señalamiento vial.

| | |
|--|----------|
| Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" con 4 tableros de un solo lado de 20x61 cm y señal restrictiva SR-06 "alto" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado scotch-lite 3m grado diamante. | 3.00 PZA |
|--|----------|



| | |
|--|-----------|
| Suministro y colocación de señal restrictiva SR-06 "alto" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado scotch-lite 3m grado diamante. | 2.00 PZA |
| Suministro y colocación de señal restrictiva SR-09 "límite máximo de velocidad" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado scotch-lite 3m grado diamante. | 2.00 PZA |
| Suministro y colocación de señal restrictiva SR-32 "prohibido el paso de vehículos pesados" de 61x61 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado scotch-lite 3m grado diamante. | 2.00 PZA |
| Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-1 "raya sencilla continua o discontinua separadora de sentidos de circulación" de 10 cm de ancho, con pintura tipo tráfico color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m2. | 546.60 ML |
| Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-7 "raya de alto o de parada" de 40 cm de ancho, con pintura tipo tráfico color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m2. | 27.00 ML |
| Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-8 "raya para cruce de peatones" de 20 cm de ancho, con pintura tipo tráfico color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m2. | 98.00 ML |
| Suministro y colocación de vialeta de dos caras reflejantes de 10x10 cm de base y 1.80 cm de altura, color blanco o amarillo, marca rayolite o similar, para fijar con pegamento epoxico o bituminoso según ficha técnica. | 51.00 PZA |

Extraordinarios.

| | |
|--|-----------|
| Construcción de guarnición tipo "L" (92 lts/ml) de concreto premezclado de T.M.A. de ¾" de f'c= 200 kg / cm2. | 330.08 ML |
| Construcción de banqueta de 10 cms de espesor a base de concreto premezclado normal f'c= 200 kg/cm2, acabado pulido y escobillado fino. | 33.00 M2 |
| Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 36"Ø de fierro fundido (fo.fo), para pozo de visita de drenaje sanitario o pluvial. | 1.00 PZA |
| Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 24"Ø de fierro fundido (fo.fo), para pozo de visita de drenaje sanitario o pluvial. | 5.00 PZA |
| Suministro de marco y rejilla de fierro fundido (fofo). | 7.00 PZA |
| Construcción de anillo perimetral de concreto para coladera pluvial. | 7.00 PZA |



En este acto, el Ing. Manuel Porfirio Lugo Chee, representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el Ing. Alberto Ibarra Ojeda, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., a través de su representante legal, Ing. Manuel Porfirio Lugo Chee, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 24 de noviembre del 2022 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ,
S.A. DE C.V.**

**ING. MANUEL PORFIRIO LUGO CHEE
REPRESENTANTE LEGAL**

TESTIGO

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**ING. RAUL ERNESTO LÓPEZ VELASCO
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS
PÚBLICAS**