



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 19 de marzo de 2025, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. SAN IGNACIO, DE CALZ. CAMPESINOS A CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, MEXICALI, B. C.; CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COLONOS, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. MISIÓN SANTA INÉS, MEXICALI, B. C.; CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COCORIT, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. SAN JUAN DE DIOS, MEXICALI, B. C."

La cual se ejecutó bajo el amparo del contrato No. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023, adjudicado al C. SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ.

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. SAN IGNACIO, DE CALZ. CAMPESINOS A CALZ. MANUEL GÓMEZ MORÍN, MEXICALI, B. C.</b>			
<b>A ALUMBRADO PUBLICO</b>			
A 01	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 140 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR.	PZA	19.00
A 02	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 140 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO ROMEX 3x14 AWG DE LUMINARIA A BASTIDOR, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, TAPÓN CACHUCHA (SHORTING CAP).	PZA	19.00
A 03	SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, f'c=210 KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MARCA CENMEX O SIMILAR.	PZA	19.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
A 04	INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MARCA GENMEX O SIMILAR. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENOS REQUERIDOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PZA	19.00
A 05	SUMINISTRO DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	PZA	19.00
A 06	INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y DE MORTERO GROUT ENTRE PLACA DE ARBOTANTE Y BASE DE CONCRETO.	PZA	19.00
A 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA E6011 EN ANCLAS DE ARBOTANTE COMO MEDIDA ANTIVANDALISMO, APLICANDO EN JUNTA DE CADA ANCLA Y SU TUERCA HEXAGONAL UN CORDÓN DE SOLDADURA QUE CUBRA COMO MÍNIMO LA CUARTA PARTE DE LA CIRCUNFERENCIA DEL ANCLA, CONSIDERAR PARA PAGO UN JUEGO DE 4 ANCLAS POR ARBOTANTE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	19.00
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø, INCLUYE: ANCLA, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CFE PARA RETENIDA RSA.	PZA	4.00
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	19.00
A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	19.00
A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1, CAL. 6 AAC FASES Y CAL. 6 ACSR NEUTRO. INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	757.40
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0-4/0 KCMIL, ACSR: 1/0-4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 CAT, YC28U26 MCA. BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	57.00
A 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', 3 BARROTES DE 2"x4"x4', 2 BARROTES DE 4"x4"x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO $f_c=150$ KG/CM <sup>2</sup> DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COCORIT, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. SAN JUAN DE DIOS, MEXICALI, B. C.</b>			
<b>B ALUMBRADO PUBLICO</b>			
B 01	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 140 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR.	PZA	31.00
B 02	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 140 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO ROMEX 3x14 AWG DE LUMINARIA A BASTIDOR, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, TAPÓN CACHUCHA (SHORTING CAP).	PZA	31.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
B 03	SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MARCA CENMEX O SIMILAR.	PZA	31.00
B 04	INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MARCA CENMEX O SIMILAR. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENOS REQUERIDOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PZA	31.00
B 05	SUMINISTRO DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	PZA	27.00
B 06	INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y DE MORTERO GROUT ENTRE PLACA DE ARBOTANTE Y BASE DE CONCRETO.	PZA	27.00
B 07	SUMINISTRO DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR MODIFICADO A CUELLO DE JIRAFÁ PARA LIBRAR LÍNEAS DE C.F.E., MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR, CON UN TRAMO DE FIERRO NEGRO DE 2" DE DIÁMETRO X 0.60 M. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	PZA	4.00
B 08	INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR MODIFICADO A CUELLO DE JIRAFÁ PARA LIBRAR LÍNEAS DE C.F.E., MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR, CON UN TRAMO DE FIERRO NEGRO DE 2" DE DIÁMETRO X 0.60 M. INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y DE MORTERO GROUT ENTRE PLACA DE ARBOTANTE Y BASE DE CONCRETO.	PZA	4.00
B 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA E6011 EN ANCLAS DE ARBOTANTE COMO MEDIDA ANTIVANDALISMO, APLICANDO EN JUNTA DE CADA ANCLA Y SU TUERCA HEXAGONAL UN CORDÓN DE SOLDADURA QUE CUBRA COMO MÍNIMO LA CUARTA PARTE DE LA CIRCUNFERENCIA DEL ANCLA, CONSIDERAR PARA PAGO UN JUEGO DE 4 ANCLAS POR ARBOTANTE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	31.00
B 10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, FORMANDO UN CUADRADO DE 60x60CM CON UN ESPESOR DE HASTA 10 CM, PARA LA INSTALACIÓN DE BASE DE ARBOTANTE. INCLUYE: PERFILADO Y CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETA POR LOS COSTADOS DE LA BASE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA.	PZA	19.00
B 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø, INCLUYE: ANCLA, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CFE PARA RETENIDA RSA.	PZA	4.00
B 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1, INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	31.00
B 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	31.00
B 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1 CON PTR 3"x3"x3/16", SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
B 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA PARA FIJACIÓN EN POSTE DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
B 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
B 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00
B 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
B 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP, 240 V, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
B 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA TIPO CAJA RECTANGULAR 1800W, 120-277V, MCA. ALR. INCLUYE: CABLEDO Y CONEXIONES DE CONTROL A CENTRO DE CARGA Y CONTACTOR.	PZA	1.00
B 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
B 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1, CAL. 6 AAC FASES Y CAL. 6 ACSR NEUTRO. INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1,394.60
B 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0-4/0 KCMIL, ACSR: 1/0-4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 CAT. YC28U26 MCA. BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	93.00
B 24	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
B 25	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
B 26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', 3 BARROTES DE 2"x4"x4', 2 BARROTES DE 4"x4"x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f'c=150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COLONOS, DE CARRETERA A SANTA ISABEL A AV. MISIÓN SANTA INÉS, MEXICALI, B. C.</b>			
<b>C ALUMBRADO PUBLICO</b>			
C 01	SUMINISTRO DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 140 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR.	PZA	29.00

Handwritten signatures and a blue checkmark are present at the bottom of the page. A blue checkmark is drawn over the signature area, and the number '4' is written in the center.



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
C 02	INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 140 W, 17400 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, RECEPTÁCULO NEMA 3 PIN, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P40 MVOLT R2 MARCA AMERICAN ELECTRIC O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE TIPO ROMEX 3x14 AWG DE LUMINARIA A BASTIDOR, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, TAPÓN CACHUCHA (SHORTING CAP).	PZA	29.00
C 03	SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MARCA CENMEX O SIMILAR.	PZA	29.00
C 04	INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> , CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MARCA CENMEX O SIMILAR. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENOS REQUERIDOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOBLE TUERCA, DOBLE ARANDELA PLANA Y ARANDELA DE PRESIÓN.	PZA	29.00
C 05	SUMINISTRO DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	PZA	25.00
C 06	INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 2.40 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y DE MORTERO GROUT ENTRE PLACA DE ARBOTANTE Y BASE DE CONCRETO.	PZA	25.00
C 07	SUMINISTRO DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR MODIFICADO A CUELLO DE JIRAFÁ PARA LIBRAR LÍNEAS DE C.F.E., MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR, CON UN TRAMO DE FIERRO NEGRO DE 2" DE DIÁMETRO X 0.60 M. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA.	PZA	4.00
C 08	INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR MODIFICADO A CUELLO DE JIRAFÁ PARA LIBRAR LÍNEAS DE C.F.E., MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR, CON UN TRAMO DE FIERRO NEGRO DE 2" DE DIÁMETRO X 0.60 M. INCLUYE: SOLDADURA, EQUIPO, ACARREOS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y DE MORTERO GROUT ENTRE PLACA DE ARBOTANTE Y BASE DE CONCRETO.	PZA	4.00
C 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA E6011 EN ANCLAS DE ARBOTANTE COMO MEDIDA ANTIVANDALISMO, APLICANDO EN JUNTA DE CADA ANCLA Y SU TUERCA HEXAGONAL UN CORDÓN DE SOLDADURA QUE CUBRA COMO MÍNIMO LA CUARTA PARTE DE LA CIRCUNFERENCIA DEL ANCLA. CONSIDERAR PARA PAGO UN JUEGO DE 4 ANCLAS POR ARBOTANTE. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	29.00
C 10	DEMOLICIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, FORMANDO UN CUADRADO DE 60x60CM CON UN ESPESOR DE HASTA 10 CM, PARA LA INSTALACIÓN DE BASE DE ARBOTANTE. INCLUYE: PERFILADO Y CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETA POR LOS COSTADOS DE LA BASE, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA.	PZA	16.00
C 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø. INCLUYE: ANCLA, PERNO 1PA, PROTECTOR Y TODO LO QUE INDICA LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CFE PARA RETENIDA RSA.	PZA	2.00
C 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1. INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	29.00
C 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	29.00



ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS  
CONTRATO NO. IS-MXL-FAISMUN-047-2024 T-FAISMUN24-023

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD
C 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V, ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1 CON PTR 3"x3"x3/16", SISTEMA DE TIERRAS M-100, CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
C 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE LÁMINA PARA FIJACIÓN EN POSTE DE 70x60x40 CM, PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: MIRILLA CON METAL DESPLEGADO PARA LECTURA DE MEDICIÓN, PUERTA CON BISAGRAS, PERILLA, PORTACANDADO, CANDADO MASTER A432, IDENTIFICACIÓN CON RAZÓN SOCIAL DEL USUARIO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
C 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP, 08 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
C 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	2.00
C 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP, 240 V, CAT. QO250 MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
C 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP, 240 V, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00
C 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA TIPO CAJA RECTANGULAR 1800W, 120-277V, MCA. ALR. INCLUYE: CABLEDO Y CONEXIONES DE CONTROL A CENTRO DE CARGA Y CONTACTOR.	PZA	1.00
C 21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4"Ø Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE, INCLUYE: CONECTORES PONCHABLES CU-AL #6 AWG, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
C 22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO 2+1, CAL. 6 AAC FASES Y CAL. 6 ACSR NEUTRO, INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	1,285.00
C 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO "6", RUN: AL & CU: 1/0-4/0 KCMIL, ACSR: 1/0-4/0, TAP: 6-2/0 AWG, ACSR: 6-1/0 CAT. YC28U26 MCA. BURNDY, INCLUYE: CINTA SCOTCH 33.	PZA	87.00
C 24	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
C 25	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-013-SEDE-2013, CORRESPONDIENTE A "EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ESTACIONAMIENTOS", REALIZADA POR INSPECTOR ACREDITADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, INCLUYE: ENTREGA DE CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN.	PZA	1.00
C 26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8', 3 BARROTES DE 2"x4"x4', 2 BARROTES DE 4"x4"x14', TORNILLOS DE 3/8"Øx8", TUERCAS, RONDANAS, 2 BASES DE CONCRETO f <sub>c</sub> =150 KG/CM2 DE 0.30x0.30x0.60 M. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	1.00



En este acto, el **C. Salvador Fonseca Sánchez**, representado por derecho propio, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada de la obra.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del **C. SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 19 de marzo de 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA  
EL CONTRATISTA

C. SALVADOR FONSECA SÁNCHEZ  
REPRESENTADO POR DERECHO PROPIO

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL  
DE OBRA VIAL

TESTIGO

C. ALFREDO GALVÁN LEÓN  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN