



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-PP-043-2024 T-PP/011/2024

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 16:00 horas del día 04 de febrero de 2025, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública No. IS-MXL-PP-043-2024 T-PP/011/2024, por CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.

Los cuales consistieron principalmente en:

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA, COL. INDEPENDENCIA, MEXICALI, B.C.

| | | | |
|---|---|-----|---------|
| A | PRELIMINARES | | |
| | RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FUTBOL 7. | M2 | 2109.44 |
| | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CANCHA DE VOLEIBOL | M3 | 33.41 |
| | DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, EN DIVERSOS ELEMENTOS COMO BANQUETAS, GUARNICIONES, DENTELLONES | M3 | 36.25 |
| B | CANCHA DE FUTBOL 7 | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA ECOTURF MODELO SLIDE PRO ESPECIAL O SIMILAR | M2 | 2109.44 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED EN BACKSTOP | M2 | 389.35 |
| C | CANCHA DE VOLEIBOL | | |
| | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM ² , ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CM | M | 71.20 |
| | CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA EMPOTRAMIENTO DE TUBO DE RED DE VOLEIBOL, DE 40x40x60 CM, A BASE DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM ² | PZA | 2.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL O BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM ² . | M2 | 320.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CANCHA DE VOLIBOL, INCLUYE: DOS TUBOS DE Fo.No. DE 2"Ø CÉDULA 40 DE 3.15 M DE LARGO | PZA | 1.00 |
| | RÓTULO CON LOGO DE 3.0 M DE DIÁMETRO, LAS LEYENDAS "UNIENDO ESFUERZOS" | PZA | 1.00 |
| D | ACCESO Y ANDADORES | | |
| | PINTURA VÍNILICA PARA EXTERIOR BASE AGUA EN MUROS | M2 | 254.03 |
| | RÓTULO CON LAS LEYENDAS "UNIDAD DEPORTIVA", "INDEPENDENCIA" | PZA | 1.00 |

Página 1 de 3



| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| | RÓTULO CON ESCUDO DE 47x77 CM Y LA LEYENDA "GOBIERNO DE MEXICALI" | PZA | 1.00 |
| | RÓTULO CON LOGO DE 66x53 CM, LA LEYENDA "UNIENDO ESFUERZOS" | PZA | 1.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE FIRME O BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2 | M2 | 450.15 |
| | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x30 CM A BASE DE CONCRETO $f_c=210$ KG/CM2, ARMADO CON 2 VRS. No. 3 Y GRAPAS No. 2 @ 30 CM | M | 664.56 |
| | FORMACIÓN DE ANDADOR CON MATERIAL DE BANCO (TUCURUGUAY) | M3 | 105.86 |
| E | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | | |
| | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CANCHA DE BASQUETBOL | M3 | 48.55 |
| | CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=210$ KG/CM2 | M | 101.20 |
| | CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA EMPOTRAMIENTO DE TUBO DE RED DE VOLEIBOL, DE 40x40x60 CM, A BASE DE CONCRETO $f_c=210$ KG/CM2 | PZA | 2.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL O BOMBEABLE $f_c=250$ KG/CM2 | M2 | 608.00 |
| | CONSTRUCCIÓN DE PORTERÍA Y ESTRUCTURA PARA RECIBIR TABLERO DE BASQUETBOL | PZA | 2.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE BASQUETBOL DE 1.80x1.05 M, A BASE DE MADERA CON ESTRUCTURA DE PERFIL PTR Y SOLERA DE ACERO | PZA | 2.00 |
| | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CANCHA DE VOLIBOL, INCLUYE: DOS TUBOS DE Fo.No. DE 2"Ø CÉDULA 40 DE 3.05 M DE LARGO | PZA | 1.00 |
| | FORMACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO DE 5 CM DE ANCHO CON PINTURA EPÓXICA, DIMENSIONES, TRAZOS Y COLORES DE ACUERDO A PROYECTO | M | 401.51 |
| | RÓTULO CON LOGO DE 3.0 M DE DIÁMETRO, LAS LEYENDAS "UNIENDO ESFUERZOS" | PZA | 1.00 |
| F | ILUMINACIÓN | | |
| | CANCHA DE FUTBOL SIETE | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W, 6000K, ÓPTICA T5X, 70IRC, COLOR NEGRO | PZA | 12.00 |
| | CANCHA DE FUTBOL SOCCER | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W, 6000K, ÓPTICA T5X, 70IRC, COLOR NEGRO | PZA | 48.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 15M-800KG. | PZA | 8.00 |
| | CANCHA DE BEISBOL INFANTIL | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W, 6000K, ÓPTICA T5X, 70IRC, COLOR NEGRO | PZA | 10.00 |
| | CANCHA DE BASQUETBOL Y U.M. | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR HALCON LED SLIM 500W, 6000K, ÓPTICA T5X, 70IRC, COLOR NEGRO | PZA | 8.00 |
| | AREA DE ALBERCA, JUEGOS Y ANDADORES | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 68 W, 9700 LÚMENES | PZA | 10.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL | PZA | 2.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 1.80 M | PZA | 2.00 |
| | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6 | M | 52.00 |
| EXT | OBRA EXTRAORDINARIA | | |



| | | |
|--|-----|------|
| REHABILITACIÓN DE PORTERÍA EXISTENTE COLOCACIÓN DE RED DE NYLON PARA PORTERÍA DE FUTBOL 7 | PZA | 2.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CONTENEDORES DE BASURA DE 2.80 x 3.15 METROS | PZA | 1.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2 | M2 | 4.80 |

En este acto, la **Ing. Daniela Salazar Galaviz**, representante legal de la empresa **CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **CONSTRUCTORA FRONTERA MEXICALI, S. DE R.L.**, a través de su representante legal, la **Ing. Daniela Salazar Galaviz**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 16:50 hrs. del día 04 de febrero de 2025 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**CONSTRUCTORA FRONTERA
MEXICALI, S. DE R.L.**

**ING. DANIELA SALAZAR GALAVIZ
REPRESENTANTE LEGAL**

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

**ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR**

TESTIGO

**ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO

**ING. BENJAMIN CHÁVEZ LÓPEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN**