



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PP-047-2025 T-PP/001/2025

En la Ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 27 de marzo de 2026, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES DEL FRACC. JUSTO SIERRA, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública Número; LP-MXL-PP-047-2025 T-PP/001/2025, por B & D DIVISION Construcción, S. de R.L. de C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

A-Preliminares

Fresado con equipo mecánico de la carpeta asfáltica existente.	228.68 M3
Bacheo superficial de pavimento, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.	92.98 M2
Bacheo profundo de pavimento, incluye: corte, perfilado y demolición de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor.	360.73 M2

B-Pavimentación

Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	14,764.27 M2
Suministro y colocación de carpeta de concreto asfáltico de 1.50 cm de espesor promedio compactos (capa niveladora).	2,695.61 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor compacto.	3,326.61 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor compacto.	8,525.26 M2

C-Obra complementaria de pavimentación

Reconstrucción de anillo de concreto octagonal para brocal de 36"Ø.	3.00 PZA
Reconstrucción de anillo de concreto octagonal para brocal de 24"Ø.	23.00 PZA
Reconstrucción de cuadro de concreto de 85x85x20 cm para registro de válvula de 4" a 12"Ø.	17.00 PZA
Reconstrucción de anillo perimetral en boca de tormenta con una rejilla.	8.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 24"Ø de fofo.	23.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 14"Ø de concreto polimérico.	17.00 PZA
Suministro y colocación de juego de marco y rejilla de fofo para boca de tormenta de drenaje pluvial.	8.00 PZA

D-Señalamiento vial

Suministro y colocación de señal informativa sii-6 "nomenclatura" con 4 tableros de un solo lado de 20x90 cm y señal restrictiva sr-06 "alto" de 61x61 cm.	20.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva sr-06 "alto" de 61x61 cm.	9.00 PZA
Suministro y colocación de señal preventiva sp-33 "cruce escolar" de 71x86 cm.	5.00 PZA
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo m-1 "raya sencilla continua o discontinua Separadora de carril o acotamiento o estacionamiento" de 10 cm de ancho.	1,817.70 M
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo m-8 "raya para cruce de peatones" de 40 cm de ancho.	408.25 M
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo m-8 "raya para cruce de peatones" de 20 cm de ancho.	386.60 M
Suministro y colocación de vialita marca Ennis-Flint Stimsonite modelo c80 de dos caras reflejantes.	694.00 PZA



E-Alumbrado

Suministro e instalación de luminaria led tipo Autobahn de 68 w, 9700 lúmenes, 120-277v.	11.00PZA
Suministro e instalación de arbotante metálico de 7.0 m de altura, sección cónico circular, con 01 brazo tipo i de 1.80 m.	10.00 PZA
Suministro, instalación y/o construcción de base de concreto tipo rectangular con sección uniforme de 40x40 cm y 120 cm de altura total.	10.00 PZA
Suministro e instalación de cable múltiple de aluminio 2+1, cal. 6.	226.00 M

F-Trabajos en área verde

Construcción de firme o banquetta de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado normal $f'c=200$ kg/cm ² .	157.46 M2
construcción de guarnición tipo "i" de 70 lt/m de concreto premezclado normal $f'c=200$ kg/cm ² .	80.40 M
suministro y colocación de aparato ejercitador de cintura y escaleras.	1.00 PZA
Suministro y colocación de aparato ejercitador bicicleta.	2.00 PZA
Suministro y colocación de bote de basura doble Grijalva.	1.00 PZA

G-Señalamiento de protección de obra

Renta por semana (24 hr/día) de delineador de plástico fluorescente de 1.05 m de alto.	157.86 PZA/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de cinta de hule amarilla para delimitación de carril y zona de trabajo.	1,014.28 M/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 1.78x0.55 m con leyendas	23.14 PZA/SEM

EXT-Obra Extraordinaria

Suministro y colocación de señal preventiva sp-42 "reductor de velocidad" de 61x61 cm.	8.00 PZA
Suministro y aplicación de marca en el pavimento de flechas o leyendas, con pintura termoplástica color amarilla o blanca.	20.00 PZA
Suministro y colocación de estoperol color blanco o amarillo, fijado con pegamento epóxido o bituminoso.	108.00 PZA

En este acto, el **LIC. RODRIGO JESSE AARON BONILLA CHINCHILLAS**, Representante legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la Residencia de Supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de Director de Obras Públicas, recibe de B & D División Construcción S. de R.L. de C.V., a través de su representante legal, el **LIC. RODRIGO JESSE AARON BONILLA CHINCHILLAS**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente Acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:50 horas del día 27 de marzo de 2026 y previa lectura que se da al Acta.



ENTREGA
CONTRATISTA

B&D DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN
S. DE R.L. DE C.V.
LIC. RODRIGO JESSE AARON BONILLA
CHINCHILLAS
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DE DEPTO. DE EJECUCIÓN
Y CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO

ING. SALVADOR OCTAVIO ALCARAZ VAZQUEZ
RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRAS PÚBLICAS