



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PP-049-2025 T-PP/003/2025

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 10:00 horas del día 18 de marzo del 2026, y en base a lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**“PAVIMENTACIÓN DEL BLVR SAN JUAN, DE CALLE CUARTA A CALLE CIUDAD DEL SOL,
COLONIA RIVERA, MEXICALI B. C.”**

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PP-049-2025 T-PP/003/2025, por GIPAAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.

Estos trabajos consistieron principalmente en:

Pavimentación

Excavación en corte en material tipo "A" para formación de terracerías.	1,830.44 M3
Tratamiento del terreno natural en un espesor promedio de 30 cm compacto.	4,990.44 M2
Construcción de capa sub-base de 30 cm de espesor compacto, con material de pétreo de banco con vrs mínimo de 60%, compactada al 100% de la prueba aashto modificada.	4,621.19 M2
Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor compacto, con material de banco pétreo triturado con vrs mínimo de 100%, tamaño máximo del agregado de 1 1/2", compactada al 100% de la prueba aashto modificada.	4,696.86 M2
Riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica impremax 400, en proporción de 1.30 lt/m2.	4,549.80 M2
Riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido ecr-60 en proporción de 0.50 lt/m2.	4,549.80 M2
Suministro y colocación de carpeta asfáltica de 6 cm de espesor compacto, con mezcla elaborada en planta y en caliente con material pétreo triturado de tamaño nominal del agregado de 3/4" y cemento asfáltico modificado con polímero tipo I, grado PG 76-22.	4,549.80 M2

Obra complementaria

Bajada de registro de válvula de seccionamiento.	3.00 PZA
Construcción de cuadro de concreto de 85x85x20 cm y renivelación de registro de válvula de 4" a 12"Ø.	3.00 PZA
Construcción de anillo perimetral en boca de tormenta.	2.00 PZA
Suministro y colocación de juego de brocal y tapa de 14"Ø de concreto polimérico, para registro de válvula de agua potable.	3.00 PZA
Suministro y colocación de juego de marco y rejilla de fofo para boca de tormenta de drenaje pluvial.	2.00 PZA
Construcción de guarnición tipo "L" de 101 lt/m de concreto premezclado normal f'c=200 kg/cm2.	623.60 M
Construcción de banquetta de 10 cm de espesor a base de concreto premezclado normal f'c=200 kg/cm2, acabado pulido y escobillado fino.	1,046.55 M2
Construcción de rampa para personas con capacidades diferentes de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor, de acuerdo a proyecto.	3.41 M2
Construcción de cuneta a base de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 con fibra de 20 cm de espesor.	35.68M2

1

1

1

1



Alcantarillado pluvial




Excavación con máquina para zanjas en material tipo "a", en seco, de 0.0 a 3.0 m de profundidad, en zona urbana	18.40 M3
Formación de plantilla 10 cm de espesor con material de banco (grava 3/4").	16.73 M2
Suministro e instalación de tubería de polietileno alta densidad (pead) de 8"Ø, para alcantarillado pluvial, que cumpla con la especificación NMX-E-241-CNCP-2013, AASHTO M252 y NMX-T-021-SCFI-2009, con junta hermética tipo unión espiga campana ASTM D-3212 y empaque F-477.	23.90 M
Relleno acostillado con grava 3/4" (GW) hasta 30 cm sobre lomo del tubo.	7.64 M3
Relleno compactado al 95% de su PVSM, con material producto de la excavación, en capas de 20 cm de espesor, hasta nivel inferior de capa subrasante.	3.35 M3
Conexión de tubería de polietileno pead de 8"Ø a pozo de visita existente.	2.00 PZA
Construcción de boca de tormenta a base de concreto premezclado $f_c=200$ kg/cm ² con microfibras de polipropileno de 1/2" - 3/4" en prop. de 300 gr/m ³ e impermeabilizante integral.	2.00 PZA

Señalamiento vial

Suministro y colocación de señal informativa SII-6 "nomenclatura" con 4 tableros de un solo lado de 20x90 cm y señal restrictiva SR-06 "alto" de 71x71 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY.	2.00 PZA
Suministro y colocación de señal restrictiva SR-09 "límite máximo de velocidad" de 71x71 cm, fabricados con lámina galvanizada gauge 0.08", acabado reflectivo serie T6500 AVERY.	2.00 PZA
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-1 "raya sencilla continua o discontinua separadora de carril o acotamiento o estacionamiento" de 10 cm de ancho, con pintura termoplástica color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m ² .	626.50 M
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-7 "raya de alto o de parada" de 40 cm de ancho, con pintura termoplástica color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m ² .	8.20 M
Suministro y aplicación de marca en el pavimento tipo M-8 "raya para cruce de peatones" de 40 cm de ancho, con pintura termoplástica color amarilla o blanca, aplicación por medios mecánicos y mezclado con microesfera en relación de 480 gr/m ² .	87.00 M
Suministro y colocación de vialeta marca ennis-flint stimsonite modelo C80 de dos caras reflejantes de 11.6x8.1x1.8 cm, de 71 gramos, color blanco o amarillo, para fijar con pegamento epóxico o bituminoso, de acuerdo a ficha técnica.	119.00 PZA

Alumbrado publico

Suministro e instalación de luminaria tipo cob de led de alta potencia de 140 w, voltaje de operación de 120-277 v con receptáculo para fotocelda nema 3 pin, curva de distribución tipo 2ma, color de 4000°k, 150000 hr como mínimo de vida útil, eficacia de 160 lm/w, protección térmica en leds y drivers, atenuación automática, supresor de picos con 10 años de garantía.	14.00 PZA
Suministro, instalación y/o construcción de base de concreto tipo rectangular-piramidal, con sección superior de 33x33 cm y sección inferior de 40x40 cm, 50 cm de altura en la parte piramidal y 120 cm en la parte rectangular, $f_c=210$ kg/cm ² , con 4 anclas de 3/4"Øx36"+4", doble tuerca, doble arandela plana y arandela de presión por ancla. para base prefabricada se solicita marca cenmex o similar.	14.00 PZA
Suministro e instalación de arbotante metálico de 9.0 m de altura, sección cónico circular, con 01 brazo tipo i de 2.40 m, fijados con tres tornillos, marca polesa, isesa o similar.	14.00 PZA
Suministro e instalación de retenida de ancla sencilla rsa con cable de acero galvanizado de 3/8"Ø.	2.00 PZA
suministro e instalación de cable múltiple de aluminio 2+1, cal. 6 aac fases y cal. 6 acsr neutro.	614.70 M
suministro e instalación de conector de compresión tipo "6", run: al & cd: 1/0-4/0 kcmil, acsr: 1/0-4/0, tap: 6-2/0 awg, acsr: 6-1/0 cat. yc28u26 mca. Burndy.	45.00 PZA





Señalamiento de protección de obra.

Renta por semana (24 hr/día) de delineador de plástico fluorescente de 1.05 m de alto, con franjas reflejantes de alta intensidad y base para pavimento, en óptimas condiciones, para señalización y canalización del flujo vehicular sobre la vialidad durante la ejecución de la obra.	64.99 PZA/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de cinta de hule amarilla para delimitación de carril y zona de trabajo, en óptimas condiciones, durante la ejecución de la obra.	112.86 M/SEM
Renta por semana (24 hr/día) de señalamiento para protección en obras de 1.78x0.55 m con leyendas, base metálica y lámina galvanizada de 0.080" de espesor, en óptimas condiciones, para señalización y canalización del flujo vehicular sobre la vialidad durante la ejecución de la obra.	11.99 PZA/SEM

Obra extraordinaria.

Carga y acarreo en el primer kilómetro de material de escombros a banco de tiro autorizado en el ejido Hipólito Rentería.	390.00 M3
Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero de material de escombros a banco de tiro autorizado en el ejido Hipólito Rentería.	10,140.00 M3/KM
Despalme, desmonte y motoconformado del cuerpo sur de la vialidad con maquinaria y a mano.	7,298.88 M2
Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero de material producto del despalme y desmonte a banco de tiro autorizado en el ejido Hipólito Rentería.	9,488.44 M3/KM
Limpieza y desazolve de pozo de visita tipo común o especial.	4.00 PZA
Tendido de material en breña para estabilizar el fondo de la excavación por manto feátrico.	30.00 M3


En este acto, el **Ing. Luis Gibran Padilla Acosta**, Representante Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.**, a través de su Representante Legal, **Ing. Luis Gibran Padilla Acosta**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:30 horas del día 18 de marzo del 2026 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.


ING. LUIS GIBRAN PADILLA ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR



TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO

P.A.

ING. RAUL ERNESTO LÓPEZ VELASCO
RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS