



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO N° LP-MXL-PRON-005-2025 T-PRON25-003

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO N° LP-MXL-PRON-005-2025 T-PRON25-003

En la ciudad de Mexicali, B.C., a las 10:15 horas del día **20 de diciembre de 2025**, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE CALZ. ANÁHUAC, DE BLVR. LÁZARO CÁRDENAS A CALLE AEROPUERTO, MEXICALI, B.C.”

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número: **LP-MXL-PRON-005-2025 T-PRON25-003**, por **A&A CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.:**

Estos trabajos consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A 07	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "A", PARA ALOJAR GUARNICIÓN Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.	M3	138.40
A 08	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	M3KM	3,763.80
A 09	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA AMPLIACIÓN DE SECCIÓN DE ARROYO Y CARRILES DE VUELTAS.	M	290.00
A 10	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2; CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO.	M2	2,398.00
A 12	REUBICACIÓN DE ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN FORMADA POR BASE DE CONCRETO, ARBOTANTE, BRAZO Y LUMINARIA.	PZA	3.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO N° LP-MXL-PRON-005-2025 T-PRON25-003

A 13	REPOSICIÓN DE BASE DE CONCRETO DE ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN, FORMADA POR BASE DE CONCRETO, ARBOTANTE, BRAZO Y LUMINARIA.	PZA	1.00
A 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8',	PZA	1.00

B PAVIMENTACIÓN

B 01	CALAFATEO DE GRIETAS EN PAVIMENTO DE HASTA 1 CM DE ABERTURA QUE SE MANIFIESTAN DE FORMA AISLADA EN LA CARPETA ASFÁLTICA, CON MATERIAL ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS.	M2	21,730.16
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE MICROAGLOMERADO DE 1.0 CM DE ESPESOR, CON MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN FRÍO, CON EMULSIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO Y MATERIAL PÉTREO T.M.A. 3/8", UTILIZANDO EQUIPO PROVISTO CON DISPOSITIVOS PARA PROPORCIONAMIENTO, CALIBRACIÓN, MEZCLADO Y EXTENDIDO.	M2	21,730.31

C OBRA COMPLEMENTARIA

C 12	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2.	M	111.20
C 13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO.	M2	1,065.82
C 14	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES SEGÚN PROYECTO DE CONCRETO HIDRÁULICO $f'c=200$ KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR.	M2	76.54

D SEÑALAMIENTO VIAL

D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SII-6 "NOMENCLATURA" CON 4 TABLEROS DE UN SOLO LADO DE 20x90 CM Y SEÑAL RESTRICTIVA SR-06 "ALTO" DE 71x71 CM.	PZA	9.00
D 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM.	PZA	11.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-7 "CEDA EL PASO" DE 85x85 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	6.00
D 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDO ESTACIONAR" DE 71x71 CM.	PZA	8.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA

CONTRATO N° LP-MXL-PRON-005-2025 T-PRON25-003

D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-21 "ESTRECHAMIENTO ASIMÉTRICO" DE 71x71 CM.	PZA	2.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-19 "PARADA DE AUTOBÚS" DE 71x71 CM.	PZA	3.00
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 30x122 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08".	PZA	3.00
D 09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	2,722.30
D 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	77.30
D 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	601.52
D 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	460.00
D 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	67.00
D 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	1,251.00
D 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	350.00
D 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO, FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO O BITUMINOSO.	PZA	680.00
D 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOYA DE LÁMINA CAL. 10 DE 21.7x21.7x6.8 CM, ACABADO EN PINTURA POLIESTER MICROPULVERIZADA, HORNEADA, MARCA PRO-TECH MOD. TR-BM02.	PZA	360.00

E**SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA**

E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO.	PZA/SEM	197.14
E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO.	M/SEM	212.87
E 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	15.00
E 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES.	JOR	48.00



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
CONTRATO N° LP-MXL-PRON-005-2025 T-PRON25-003

EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
EXT-01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 126 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'_c=200$ KG/CM ² .	ML	149.00
EXT-02	MODIFICACION DE ARBOTANTE METALICO DE 8.0 M DE ALTURA EXISTENTE, SECCION CONICO CIRCULAR MODIFICADO A CUELLO DE JIRAFa PARA LIBRAR LINEAS DE CFE MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR, CON UN TRAMO DE FIERRO NEGRO DE 2" DE DIAMETRO X 0.60 M DE CABLE ROMEX 3X14 AWG, 600 VOLTS, PARA ALIMENTACION DE LÁMPARAS.	PZA	2.00
EXT-03	SUMINISTRO E INTALACION DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIAMETRO.	PZA	1.00

En este acto, el **ING. ERICK HERNÁN BELTRÁN SOLORIO**, Apoderado Legal de la empresa responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **ING. ALBERTO IBARRA OJEDA**, en su carácter de **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**, recibe de **A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.**, través de su Apoderado Legal el **ING. ERICK HERNÁN BELTRÁN SOLORIO**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:45 hrs. del día **20 de diciembre de 2025** y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

A&A CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
ING. ERICK HERNÁN BELTRÁN
SOLORIO
APODERADO LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA
RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA VIAL

TESTIGO

ING. MARTÍN ONOR ESPINOZA
ROMERO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS