



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO No. LP-MXL-PP-055-2025 T-PP/007/2025

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 9:00 horas del día 20 de abril de 2026, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

" REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL FRACC. VILLAS DE LA REPÚBLICA, MEXICALI, B.C."

La cual se ejecutó al amparo del contrato de obra pública número LP-MXL-PP-055-2025 T-PP/007/2025 por CIVSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ESTOS TRABAJOS CONSISTIERON PRINCIPALMENTE EN:

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
A	PRELIMINARES, DRENAJE PLUVIAL DE CANCHA DE FUTBOL E INSTALACIÓN		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, DENTELLONES, BANQUETAS Y ESTRUCTURAS DIVERSAS.	42.12	M3
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA.	1,322.27	M3/KM
A 03	RETIRO DE CERCO DE HERRERÍA DE 2.0 M DE ALTURA APROXIMADA.	27.30	M
A 05	CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERA DE CONCRETO $f_c=180$ KG/CM2 DE 40 CM DE BASE Y ALTURA VARIABLE DE 40 A 68 CM.	120.00	M
A 07	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL EN TRINCHERAS CON MEDIDAS INTERIORES DE 50x50x90 CM.	2.00	PZA
A 12	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN, A BASE DE MURO DE LADRILLO COMÚN DE 7x14x28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA INTERMEDIA E INFERIOR DE 28x20 CM CON 4 VS. No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 20 CM, CON CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=210$ KG/CM2, BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo., ANILLO DE 25 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO $f_c=250$ KG/CM2 CON FIBRA.	2.00	PZA
A 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 3/4" CED. 40 EN ZANJA.	91.50	M
B	CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN DE BACKSTOP		
B 01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELES DE REFERENCIA, DE ACUERDO A PLANOS DE PROYECTO Y ESPECIFICACIONES.	2,318.00	M2
B 02	EXCAVACIÓN EN CORTE EN MATERIAL TIPO "A" PARA DAR NIVELES DE PROYECTO AL TERRENO.	444.00	M3



B 03	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y CORTES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN.	13,941.60	M3/KM
B 05	TRATAMIENTO DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO COMPACTO DE 20 CM.	2,220.00	M2
B 06	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MATERIAL DE BANCO PÉTREO TRITURADO CON VRS MÍNIMO DE 100%, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE 1 1/2", COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA.	2,220.00	M2
B 07	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA, EN PROPORCIÓN DE 1.30 LT/M2.	2,220.00	M2
B 09	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2 ARMADO CON 4 VAR No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @20 CM.	74.00	M
B 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA BESTURF MODELO LEGEND 45 O SIMILAR.	2,220.00	M2
B 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍA DE 5.80x2.00 M EN MEDIDAS INTERIORES, A BASE DE TUBO DE Fo.No. CED. 40 DE 4"Ø Y 2"Ø.	2.00	PZA
B 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE NYLON EN PORTERÍA DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER.	2.00	PZA
B 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDERÍN FIJO PARA FUTBOL SOCCER, DE ACUERDO A PROYECTO.	4.00	PZA
B 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CAL. 12.5 EN BACKSTOP DE HASTA 9 M DE ALTURA.	108.90	M2
C	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		
C 01	RETIRO DE MURETE DE TRIPLAY DE CANCHA.	186.08	M2
C 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2"x2"x1/8", PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA.	268.20	M
C05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE 3/4" EN MURETE DE CANCHA.	186.08	M2
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE ALUMINIO 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16", COMO REMATE EN LA PARTE SUPERIOR DE MURETE EN TODO EL PERÍMETRO.	65.00	M
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO A LA CANCHA A BASE DE PTR 2"x2"x1/8" Y TRIPLAY DE PINO UNA CARA DE 3/4".	2.00	PZA
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE CANCHA Y ESTRUCTURA.	372.13	M2
C 10	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO CON DETERGENTE EN POLVO, AGUA Y ÁCIDO MURIÁTICO DILUÍDO.	612.36	M2
C 11	FORMACIÓN DE LÍNEAS DE JUEGO DE 5 CM DE ANCHO CON PINTURA EPÓXICA, DIMENSIONES, TRAZOS, COLORES Y ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A PROYECTO.	425.00	M
C 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARO DE BASQUETBOL Y RED DE NYLON.	2.00	PZA
C 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CANCHA DE VOLIBOL.	1.00	PZA
D	ACONDICIONAMIENTO FÍSICO		
D 04	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO $f_c=250$ KG/CM2.	36.00	M2
D 06	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE COLUMNA A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 6"Øx1/4" Y 2.70 M DE LONGITUD.	2.00	PZA



D 10	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE TRABE A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 4"Øx1/4" Y 5.00 M DE LONGITUD.	2.00	PZA
D 13	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO CON 1 POLÍN 4MT14.	86.40	M
D 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ACANALADA GALVANIZADA CAL. 26 EN CUBIERTA.	43.20	M2
D 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO EJERCITADOR DE PIERNAS DOBLE, MARCA JUMBO, MODELO OKST-Z01X.	1.00	PZA
D 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARATO EJERCITADOR BICICLETA, MARCA JUMBO, MODELO OKOK-Z08A.	2.00	PZA
E	REHABILITACIÓN DE JUEGOS INFANTILES		
E 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO MARCA JUMBO MÓDULO "COL-AB-04-00" O SIMILAR.	1.00	PZA
E 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO MARCA JUMBO MÓDULO "COL-AB-04-01" O SIMILAR.	1.00	PZA
E 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA VELETA MARCA JUMBO, MODELO "BAN-00-02-00" O SIMILAR.	6.00	PZA
E 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA GRIJALVA MARCA JUMBO, MODELO "BOT-LP-03-00" O SIMILAR.	5.00	PZA
E 05	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 150x250x10 CM A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	6.00	PZA
E 06	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 150x150x10 CM A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	5.00	PZA
E 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY.	80.00	M3
F	PALAPA		
F 04	CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN DE 40x40x80 CM, A BASE DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2.	4.00	PZA
F 05	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x20 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO f'c=250 KG/CM2.	23.00	M
F 06	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO f'c=250 KG/CM2	33.06	M2
F 07	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE PERFIL PTR DE 4"x4"x1/8" EN CAJÓN	31.00	M
F 08	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO O TRABE A BASE DE 2 POLINES 4MT14 SECCIÓN EN CAJÓN	29.20	M
F 09	SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE, NIVELACIÓN Y PLOMEO DE LARGUERO CON 1 POLÍN 4MT14	65.16	M
F 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVATEJA CAL. 26 COLOR ROJO	41.00	M2
G	ANDADORES, CERCOS, BANQUETAS Y PINTURA		
G 01	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x30 CM A BASE DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2.	466.02	M
G 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY.	130.00	M3
G 03	CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CONCRETO PARA CERCO DE HERRERÍA DE 25x25x60 CM.	9.00	PZA
G 04	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 20x30 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2.	63.40	M
G 05	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 15x30 CM A BASE DE CONCRETO f'c=210 KG/CM2.	22.60	M



G 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE HERRERÍA DE 2.00 M DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR.	27.30	M
G 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 2.00 M DE ALTURA EN CLARO DE 2.36 M, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR, LARGUEROS Y VERTICALES DE PERFIL TUBULAR.	1.00	PZA
G 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 2.00 M DE ALTURA EN CLARO DE 4.07 M, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR.	1.00	PZA
G 09	CONSTRUCCIÓN DE FIRME O BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2.	455.84	M2
G 11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f_c=200$ KG/CM2 PARA ACONDICINAMIENTO DE RAMPA EN ACCESO.	92.10	M
G 12	PINTURA VÍNICA PARA EXTERIOR BASE AGUA EN MUROS, CON DIMENSIONES Y COLORES DE ACUERDO A PROYECTO.	400.00	M2
G 13	PINTURA ESMALTE EN SUPERFICIES METÁLICAS DE GRADAS, DESCANSOS, ASIENTOS, BARANDALES, ESTRUCTURA, POLINES.	750.00	M2
G 14	PINTURA ESMALTE EN CERCO DE HERRERÍA EXISTENTE, DE 2 M DE ALTURA COLINDANTE A CALZ. VILLA OBREGÓN Y TIENDA.	200.00	M
H	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO		
H 01	RETIRO DE ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN EN MAL ESTADO O DESUSO A BASE DE LUMINARIA, BRAZO Y POSTE DE CONCRETO DE 9M-400KG, CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL.	14.00	PZA
H 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 500W.	24.00	PZA
H 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 10 M DE ALTURA, SECCIÓN CIRCULAR CÓNICA, METÁLICO CAL. 11, DIÁMETRO BASE 8.24".	6.00	PZA
H 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR, CON SECCIÓN UNIFORME DE 50x50 CM Y 170 CM DE ALTURA TOTAL $f_c=210$ KG/CM2.	6.00	PZA
H 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA EN ARBOTANTE METÁLICO PARA LUMINARIAS (FUTBOL).	6.00	PZA
H 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO PROYECTOR HALCON LED SLIM DE 300W.	9.00	PZA
H 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 9.15 M DE ALTURA SECCIÓN CUADRADA PIRAMIDAL CON BASE CUADRADA PARA 4 ANCLAS DE 3/4"Ø.	3.00	PZA
H 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM.	3.00	PZA
H 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 68 W, 9700 LÚMENES.	17.00	PZA
H 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA.	4.00	PZA
H 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR, CON SECCIÓN UNIFORME DE 40x40 CM Y 120 CM DE ALTURA TOTAL, $f_c=210$ KG/CM2.	4.00	PZA
H 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CABLE DE AL. FORRO TIPO USE-2/RHH/RHW-2, 90 °C, 600 VOLTS, CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 4-6 F, 1-6 T, PVC - 41 mm	289.00	M
H 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO CON TAPA DE CONCRETO POLÍMERICO DE 0.45x0.45x0.65 m.	3.00	PZA
H 17	CANALIZACIÓN EN ZANJA DE HASTA 0.30x0.50 M.	280.00	M



H 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN ARMADO NORMA M-3, CON BASE DE MEDICIÓN INTEGRAL 1F-3H, 100A, 120/240V.	1.00	PZA
H 23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR MAGNÉTICO DE 2 POLOS, 40 AMP, 240 V, MCA. SQUARE-D	4.00	PZA
H 27	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN TIPO "H" DE 0.80 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO Y 1.89 M DE ALTO.	1.00	PZA
H 28	PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN ELÉCTRICA NOM-001-SEDE-2012, CORRESPONDIENTE A "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)",	1.00	PZA
EXT	EXTRAORDINARIOS		
EXT.1	REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO POR MEDIO DE CALAFATEO DE GRIETAS DE HASTA 1.5 CMS DE PROFUNDIDAD CON MORTERO DE REPARACIÓN HORIZONTAL DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO.	300.00	ML
EXT.2	REHABILITACIÓN DE COLUMPIO DE 5 PLAZAS A BASE DE TUBULAR DE METÁLICO.	1.00	PZA

En este acto, el **Ing. Eduardo Salazar Ley**, Representante Legal de **CIVSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe del **Ing. Eduardo Salazar Ley**, Representante Legal de **CIVSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 9:30 hrs. del día **20 de abril de 2026** y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

CIVSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.


ING. EDUARDO SALAZAR LEY
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL
DE OBRA VIAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


ING. JORGE RAMOS MARTINEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS